

АКТ

проверки работоспособности
автоматической установки пожарной сигнализации (**АУПС**), системы оповещения и управлений
эвакуацией людей при пожаре (**СОУЭ**)

«13» июня 2019г

г. (район) Новокузнецк

Объект ООО «ЕвразЭнергоТранс», здание ПС-01-3 ЦСиП РП.
(наименование, адрес)

Комиссия в составе:

представителя-представителя заказчика (генподрядчика) _____

_____ (должность, фамилия, имя, отчество)

обслуживающей организацией: ООО «ЦКО-СБ»

_____ (должность, фамилия, имя, отчество)

произвела осмотр установки: **АУПС и СОУЭ**

(отсутствующее зачеркнуть)

смонтированной в соответствии с проектом

(обозначение (шифр) проекта и полное наименование проектной организации)

Осмотром установлено, что установка смонтирована _____ с проектом

(в соответствии, не в соответствии)

На объекте установлено оборудование (указывается тип, марка):

Прибор(ы): _____

Извещатели: _____

Оповещатели: _____

Испытания проводились

Электропроводки: путем внешнего осмотра и проверки приёмо-сдаточной документации по ПУЭ

АУПС: путём внешнего осмотра и _____

(указывается способ проверки ИП в соответствии с типом: задымление, открытое пламя, тепловое воздействие, ручное нажатие)

СОУЭ: путём внешнего осмотра, визуального и акустического контроля срабатывания.

В результате испытаний установлено:

Монтаж электропроводки выполнен в _____ нормативной документацией

(в соответствии, не в соответствии)

АУПС не выполнила функции

(выполнила, не выполнила)

СОУЭ не выполнила функции

(выполнила, не выполнила)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в целом АУПС не выполнила функции

(выполнила, не выполнила)

Примечания

Требуется соблюдение проектной документации и монтажа АПС.

пожарной сигнализации с систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)

Представители:

Заказчика:

Обслуживающей организации:

