

ООО "ЕвразЭнергоТранс"
Цех Сетей и Подстанций Строительного Проката

Заказчик : ООО "ЕвразЭнергоТранс"	АКТ № Ремонта трансформатора	Дата ремонта: 21.07.2023
Объект (эл. установка): П/с 6 ствол ТСН-2		Текущий ремонт
Тип ТМ Мощность 100 кВА Напряжением U1 6 кВ Напряжением U2 0,2 кВ Ток I1 9,62 Ток I2 251 Напряжение К. З. Ук 4,87 % Схема и группа соед-я Y / Y-0	Завод-изготовитель Минский трансформаторный завод Заводской № 332122 Год выпуска 1970 Число фаз 3 Тип переключающего ус-ва ПБВ	

1. Результат осмотра бака трансформатора _____ Хорошее

2. Результаты осмотра элементов магнитопровода _____ Не производилось

3. Сопротивление изоляции стяжных шпилек (бандажей) относительно магнитной системы.

Номер шпильки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Изоляция в Мом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Сопротивление изоляции проверено мегаомметром _____ зав. № _____ напряжением 2500 В

4. Сопротивление изоляции обмоток

Измеренные значения				Заводские значения или значения последних измерений		
при t+26 °C				R 15"	R 60"	R 60" / R 15"
Схема измерения	R 15"	R 60"	R 60" / R 15"			
B - K	100	96	0,96	-----	-----	-----
H - K	80	110	1,38	-----	-----	-----
B + H - K	201	170	0,85	-----	-----	-----

Сопротивление изоляции проверено мегаомметром _____ M6 зав. № 3111112 напряжением 2500 В

5. Сопротивление обмотки ВН постоянному току Ом

Положение переключателя	AB	BC	CA	Разброс %
1	3,58	3,35	3,58	6,87
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-

6. Сопротивление обмотки НН постоянному току Ом

ab	bc	ac	Разброс %
0,0102	0,0101	0,0102	0,99

7. Результаты осмотра элементов обмоток _____ Не производились
8. Результаты осмотра элементов переключающего устройства _____ В норме
9. Результат осмотра вводов _____ Хорошее
10. Результаты осмотра навесного оборудования _____ Хорошее
11. Перечень замененных элементов: _____ Замена не производилась
12. Посадка и раскрепление активной части в баке _____ Не производилась
13. Заливка маслом _____ Не производилась
14. Результаты проверки герметичность столбом масла 0,3 м над уровнем расширителя
Не производилась
15. Протокол испытания трансформаторного масла № _____ - от _____ -

Примечание: Произведена протяжка всех болтовых соединений трансформатора, а также произведена очистка трансформатора от пыли и грязи, заменён силикагель. Снятие изоляционных характеристик проводил персонал Кемеровского ЦСМ

Заключение: Трансформатор к работе не годен в связи с низкой изоляцией обмоток трансформатора, а также не соответствие сопротивлению обмоток постоянному току разброс более 2%

Исполнитель работ: Эл.слесарь Грановский А.Ю.
Должность Ф.И.О.

Руководитель работ: Нач.у-ка ТМХ СП Винокуров А.В.
Должность Ф.И.О.

Акт принял: Нач. у-ка п/ст 6 Ствол Беленко Н.Р.
Должность Ф.И.О.

