

Утверждаю:
Технический директор

ООО "ЕвразЭнергоТранс"

Апрышко Н.Н.

"26" октября 2018 г.



А К Т № 6000/518 от 11.09.2018

Комиссионного осеннего осмотра зданий и сооружений ЦСП СП

Комиссия в составе:

1	Шишов А.В. - начальник ЦСП СП	председатель комиссии
2	Глинянов А.В. - зам.начальника ЦСП СП	член комиссии
3	Дубровин М.А. - начальник участка ЦСП СП	член комиссии
4	Качура И.А. - начальник участка ЦСП СП	член комиссии
5	Галич А.В. - начальник участка ЦСП СП	член комиссии
6	Курячиков А.А. - главный специалист по ОТ и ПБ ООО "ЕЭТ"	член комиссии
7	Левшенкова А.Е. - ведущий инженер ПТО ООО "ЕЭТ"	член комиссии

На основании распоряжения Технического директора №1000/02/64 от 20.08.2018 г. произведена осенний осмотр зданий и сооружений, комиссия руководствовалась положениями инструкции №И-ЕЭТ-ПТО-ЗМС-001-2013 "Инструкция по безопасной эксплуатации, надзору и содержанию производственных зданий и сооружений". п.2.3 "Методических рекомендаций по организации и осуществлению контроля за обеспечением безопасной эксплуатации зданий и сооружений на подконтрольных металлургических и коксохимических производствах", (РА 11-126-96) от 20.12.96г. ОРА "Техническая эксплуатация стальных конструкций производственных зданий" от 03.08.1989г., "Техническая эксплуатация железобетонных конструкций производственных зданий" от 21.04.1993г.

В результате осмотра установлено:

- | | | |
|--|-------|-------------------------------|
| 1. Предъявлено к осмотру | _____ | заданий 15 шт. |
| 2. Паспорта на здания (сооружения) | _____ | Имеются в количестве (15 шт.) |
| 3. Журналы по эксплуатации | _____ | Имеются в количестве (15 шт.) |
| 4. Паспорта | _____ | Заполняются |
| 5. Журналы по эксплуатации | _____ | Заполняются |
| 6. График очистки кровель, перекрытий и площадей от технологической пыли и снега имеется | _____ | |

За период, предшествующий осмотру (апреля 2018г. - сентябрь 2018 г.), выполнены следующие ремонты (приложение №1)

Осмотренные здания и сооружения имеют следующую характеристику (приложение №2)

В результате осмотра обнаружены следующие дефекты и повреждения, по результатам которых намечены мероприятия по их устранению, назначен срок исполнения и ответственное лицо (приложение №3).

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

	
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Шишов А.В.

Глинянов А.В.

Кураыков А.А.

Левшенкова А.Е.

Галич А.В.

Дубровин М.А.

Качура И.А.

Исполнитель

Жаanova Г.А.

59-15-40

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕФЕКТАХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ

№ п/п	Перечень выявленных дефектов	Мероприятия по устранению	Объём работ по устранению дефектов и повреждений		Срок выполнения	Ответственный за выполнение работ	Отметки о выполнении
			Ед. изм	Кол-во			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Задание склада-гаража (малый бокс)	инв.№191224-АК			Ввод 1985г.		
1.1	Отслоение поверхностного слоя бетонной отмостки	Выполнить расчистку территории	м2	3	2020г.	Галич А.В.	
1.2	Отсутствует отвод дождевых и талых вод с кровли	Выполнить организованный водослив	м	18	2020г.	Галич А.В.	
1.3	Отслоение окрасочного, штукатурного слоя наружных стен вследствие заморозания дождевыми и талыми водами с кровли	Выполнить ремонт стен	м2	4	2020г.	Галич А.В.	
1.4	С внутренней стороны наружных стен следы от намокания	Выполнить ремонт стен	м2	6	2020г.	Галич А.В.	
2	Задание АБК цеха	инв.№191224-АК			Ввод 1985г.		
2.1	Загрязненность стен, потолков внутренних помещений, трещины и вздутие штукатурного слоя, следы от замачивания кровли в вент.помещении 4-го этажа	Произвести покраску, побелку	м2	1313	2018-2020г.	Галич А.В.	
2.2	Нарушено покрытие пола из линолеума	Произвести замену покрытия пола	м2	13,8	2020г.	Галич А.В.	
2.3	Ветхость дверей и дверных блоков, нарушено шарнирное открывание дверей, нарушены замки	Произвести замену дверей и дверных блоков	шт	15	2020г.	Галич А.В.	
2.4	Двери в санузлах раскохлись, не закрываются, сломаны замки	Произвести замену дверей и дверных блоков	шт	4	2020г.	Галич А.В.	
2.5	Трещины, сколы плитки в санузлах	Выполнить ремонт стен	м2	5	2020г.	Галич А.В.	
2.6	Сколы, вздутия плиточного покрытия стен раздевалки моек	Выполнить замену плитки	м2	110	2018г.	Галич А.В.	

2.7	Наблюдается повышенная вибрация и биение двигателя вентиляторов ЦД-70 приточной вентиляции П-3.4	Выполнить ремонт или замену	шт	2	2020г.	Галич А.В.	
2.8	Выпадение облицовочной плитки над центральным входом	Произвести заделку сайдингом	м2	50	2020г.	Галич А.В.	
2.9	Отсутствует лестница (3м) подъема на кровлю 4эт.	Установить металлическую лестницу	шт	1	2020г.	Галич А.В.	
2.10	Течь кровли 4этажа в вентиляционном помещении , отсутствует ливневая решетка	Выполнить ремонт кровли	м2	6	2020г.	Галич А.В.	
2.11	Сколы и трещины ступеней лестничных маршей	Произвести облицовку ступеней плиткой	м2	68,5	2020г.	Галич А.В.	
2.12	Трещины, задиры деревянных перил	Произвести замену	м	35	2020г.	Галич А.В.	
2.13	Загрязненность наружных стен здания	Выполнить очистку	м2	602	2020г.	Галич А.В.	
2.14	Старение изоляции проводов освещения	Выполнить замену	м	487	2018-2020гг.	Галич А.В.	
3	Здание п/ст ОП-2 ЗРУ-10 кВ конв.	инв.№223000111474-01			Ввод 1968г.		
3.1	Ветхость ворот камер ТАК, реакторов вв.10кВ №1,3,ТСН	Альтерная эксплуатация	шт	13	2019г.	Гинянов А.В.	
3.2	Загрязненность стен и потолка подвала, теплового узла, камер реакторов, следы протечек кровли	Выполнить побелку	м2	980	2019г.	Гинянов А.В.	
3.3	Частичное разрушение отмостки (по торцам здания), провалы	Выполнить ремонт отмостки	м3	3,7	2019г.	Гинянов А.В.	
3.4	Разрушение штукатурного слоя наружных стен от замочания	Выполнить ремонт стен	м2	5	2019г.	Гинянов А.В.	
3.5	Не исправен сток канализации	Выполнить замену труб канализации	м	25	2018г.	Гинянов А.В.	
4	ОРУ 110кВ подстанции ОП-2	инв.№223000111475-01			Ввод 1968г.		
4.1	Заваливаются ж/б столбы ограды, нарушено крепление столбов к сетчатому ограждению, м/к ограждения погнуты, коррозия	Выполнить ремонт ограждения	шт	5	2019г.	Гинянов А.В.	
4.2	Из-зи недостаточного размера козырьков над шинными вводами происходит разрушение штукатурного слоя, кирпичной кладки стен здания	Выполнить замену козырьков	шт	2	2019г.	Гинянов А.В.	

5	Здание ЗРУ-110 ОП-3 со встроен. помещением пеногенераторн. ст.	ИНВ. N223000111484-01			Ввод 1974г.		
5.1	Кабельный подвал постоянно затоплен грунтовой водой, сырость, грибок на стенах.	Производить откачку воды			постоянно	Глинянов А.В.	
5.2	Разрушение и выпадение стекоблоков из светого проема ограждения лестничного марша и помещения щитовой и АКБ	Заменить стекоблоки на оконные блоки витражного типа	м2	117,6	2019г.	Глинянов А.В.	
5.3	Частичное разрушение материала заполнения швов стеновых панелей	Восстановить разрушенные швы	м.п.	190	2019г.	Глинянов А.В.	
5.4	Отсутствует отмостка вокруг здания	Выполнить отмостку	м3	15	2019г.	Глинянов А.В.	
5.5	Ветхость дверных блоков в ЗРУ (1шт.), кабельный подвал(2шт.), ПГС-5, компрессорную, щитовую	Выполнить ремонт или произвести замену	шт	16	2019г.	Глинянов А.В.	
5.6	Ветхость ворот в ЗРУ-10кВ, камеры трансформаторов, нарушено шарнирное открывание дверей	Выполнить ремонт или произвести замену	шт	4	2019г.	Глинянов А.В.	
5.7	Течь кровли в районе вентиляционной трубы	Восстановить герметичность кровли и примыкание к вент. трубе	м2	15	2018г.	Глинянов А.В.	
5.8	Частично не закреплены ж/б parapetные плиты	Закрепить плиты	шт	5	2018г.	Глинянов А.В.	
5.9	Коррозия м/к профилиста кровли	Выполнить окраску	м2	1180	2018г.	Глинянов А.В.	
5.10	Отсутствует ограждение пожарных лестниц, нарушено крепление пожарной лестницы к стене	Выполнить ограждение и ремонт крепления	шт	2	2018г.	Глинянов А.В.	
5.11	Коррозия м/к пожарных лестниц	Выполнить окраску	м2	50	2018г.	Глинянов А.В.	
5.12	Загрязненность побелочного покрытия стен и потолка в помещениях щитовой, ЗРУ-10кВ, венткамер, ЗРУ-110кВ	Выполнить побелку	м2	5192,5	2019г.	Глинянов А.В.	
5.13	Загрязненность лакокрасочного покрытия стен внутри здания высотой 2,0м в помещениях щитовая, ЗРУ, лестничные марши, ЗРУ-110кВ, узел отопления	Произвести покраску	м2	1104,5	2020г.	Глинянов А.В.	
5.14	Замокание участка стен в помещении щитовой над входной дверью	Выполнить ремонт	м2	1	2019г.	Глинянов А.В.	
5.15	Свищи в трубах и регистрах отопления подстанции	Произвести замену трубопровода	м	48	2020г.	Глинянов А.В.	
5.16	Течь кранов и задвижек	Произвести замену запорной арматуры	шт	25	2020г.	Глинянов А.В.	
5.17	Низкое давление в трубопроводе подвода холодной воды	Восстановить подачу	м	15	2020г.	Глинянов А.В.	
5.18	Загрязненность наружных стен здания	Произвести окраску	м2	2505	2019г.	Глинянов А.В.	

5.19	Намокание наружных стеновых панелей, отслоение защитного слоя вследствие недостаточного отвода атмосферных осадков с кровли	Организовать водосток	м2	21,2	2019г.	Глинянов А.В.	
5.20	Отсутствуют козырьки над дверью входа №1,2	Произвести установку козырька	шт	2	2019г.	Глинянов А.В.	
6	Здание трансформаторов ОП-3 район ККЦ-2	инв. №223000111470-01					
6.1	В некоторых местах отмостки отошли от стен, разрушение отмостки и наличие провалов грунта у стен здания	Произвести ремонт отмостки	м2	100	2020г.	Глинянов А.В.	
6.2	Нарушено асфальт.покрытие площадки	Произвести ремонт асфальт. покрытия площадки	м2	35	2020г.	Глинянов А.В.	
6.3	Разрушается заполнение швов между стеновыми панелями	Произвести расшивку и заделку швов	п.м.	500	2020г.	Глинянов А.В.	
6.4	Несущие металлоконструкции и кровля покрываются коррозией	Произвести покраску м/к и кровли	м2	580	2020г.	Глинянов А.В.	
6.5	Отсутствуют ограждения пожарной лестницы	Выполнит ограждение	шт	1	2020г.	Глинянов А.В.	
6.6	Коррозия связей, м/к по фасаду здания	Выполнить окраску	м2	270	2020г.	Глинянов А.В.	
6.7	Разрушен штукатурный слой кирпичной кладки по ряду 2, 5 оси В	Выполнить ремонт штукатурки	м2	98	2020г.	Глинянов А.В.	
6.8	Загрязненность внутренних стен здания	Произвести окраску	м2	1849	2020г.	Глинянов А.В.	
6.9	Ветхость дверного блока по ряду 6, ворот камер трансформаторов	Выполнить ремонт или произвести замену	шт	3	2020г.	Глинянов А.В.	
6.10	Нарушена система вытяжной вентиляции здания	Произвести ремонт	шт	1	2020г.	Глинянов А.В.	
6.12	Крышки кабельного канала разрушены	Выполнить замену	шт	6	2020г.	Глинянов А.В.	
6.13	В камере трансформатора Т-1 просел бетонный пол	Вести наблюдение за дальнейшим состоянием пола	м2	50	2019г.	Глинянов А.В.	
6.14	Трещины, частичное разрушение жб стен маслоприемной ямы трансформатора Т-1	Выполнить ремонт стенок, обследование №267/17 ООО ПТП "Сибэнергочермет"	м3	5,4	2019г.	Глинянов А.В.	
6.15	Повреждение бетонного покрытия отмостки вокруг смотровой горловины маслоборника	Выполнить ремонт отмостки, обследование №267/17 ООО ПТП "Сибэнергочермет"	шт	1	2020г.	Глинянов А.В.	
6.16	Повреждения защитного слоя бетона по периметру внутренней поверхности стен смотровой горловины маслоборника с оголением рабочей арматуры, коррозия оголенной арматуры до 3%	Восстановить защитный слой бетона, обследование №267/17 ООО ПТП "Сибэнергочермет"	шт	1	2020г.	Глинянов А.В.	

6.17	Смещение дефлекторов вентиляционных труб маслосборника от проектного положения	Восстановить проектное положение вент труб, обследование №267/17 ООО ПТП "Сибэнергочермет"	шт	1	2020г.	Гинянов А.В.	
6.18	Множественные участки систематических протечек через ограждающие конструкции маслосборника	выполнить наружную гидроизоляцию, обследование №267/17 ООО ПТП "Сибэнергочермет"	шт	1	2020г.	Гинянов А.В.	
7	ОП-3 Ограждение территории ЗРУ-110кВ	инв. №223000111486-01					
7.1	Заваливаются жб столбы ограды	Выполнить ремонт	шт	6	2020г.	Гинянов А.В.	
7.2	Коррозия м/к ограждения подстанции	Произвести покраску	м2	330	2020г.	Гинянов А.В.	
7.3	Деформация полотна распашных ворот ограждения	Произвести замену	шт	2	2020г.	Гинянов А.В.	
8	Здание п/ст ОП-4 ЗРУ-10 кВ	инв. N 223000111317-01			Ввод 1971г.		
8.1	Деформация бетонного пола в ЗРУ- 10 кВ, продольная трещина шириной раскрытия до 50мм в осях 4-20, ряды А-Г	Выполнить ремонт пола, согласно проекта	м2	480	2018-2019гг.	Качура И.А.	
8.2	Трещина в кирпичной кладке наружной стены здания по оси 1, ряда А-Б	Выполнить усиление стены металлическими накладками, обследование №309/18 ООО ПТП "Сибэнергочермет"	м	4,6	2020г.	Качура И.А.	
8.3	Сквозные поперечные трещины по периметру монолитных стен кабельных тоннелей здания в осях 7-8, 12-13, 18-19, 20-21 раскрытием 5-10мм	Организовать наблюдение с установкой маяков, произвести усиление торкет-бетоном с установкой доп. арматуры	м.п	30	2020г.	Качура И.А.	
8.4	Повреждение защитного слоя бетона стены кабельного тоннеля по оси 21, ряда В-Г, с оголением арматуры	Выполнить ремонт поврежденного участка	м2	01.фев	2020г.	Качура И.А.	
8.5	Загрязненность стен и потолков, отслоение штукатурки в помещ.ЗРУ-10кВ	Произвести побелку стен и потолков	м2	2040	2019г.	Качура И.А.	
8.6	Металлоконструкции крепления эл.оборудования смещены и деформированы	Выполнить ремонт пола, согласно проекту, провести экспертизу промышленной безопасности	т	15	2018-2019гг.	Качура И.А.	
8.7	Примыкающий эл.кабельный тоннель под зданием периодически (весной) затоплен водой	Вести наблюдение и откачку воды			постоянно	Качура И.А.	
8.8	Разбухание двери в санузел	Выполнить ремонт	шт	1	2020г.	Качура И.А.	
9	ОРУ 110кВ подстанции ОП-4	инв. N 223000111318-01			Ввод 1971г.		
9.1	Разрушение стен здания лебедки и ГПМ	Произвести демонтаж			2019г.	Качура И.А.	

9.2	ПШК-1							
9.3	Замечаний нет							
9.4	ПШК-2							
9.5	Замечаний нет							
9.6	ПШК-3							
9.7	Замечаний нет							
9.8	ВШК-1							
9.9	Замечаний нет							
9.10	ВШК-2							
9.11	Замечаний нет							
9.12	ВШК-3							
9.13	Замечаний нет							
10	Задание ОП-5 ЗРУ-6 кВ в районе шлакового отвала	инв. N 223000001568-01-АК			Ввод 1989г.			
10.1	Частичное разрушение штукатурного слоя бетонного цоколя	Выполнить оштукатуривание, окраску	м2	29	2020г.	Глинянов А.В.		
10.2	Частичное разрушение межпанельных швов	Выполнить герметизацию швов	м	23	2020г.	Глинянов А.В.		
10.3	Частичное разрушение штукатурного слоя наружных стен	Выполнить оштукатуривание, окраску	м2	15	2020г.	Глинянов А.В.		
10.4	Замокание стен по выступающим частям здания	Выполнить установку свесов	м	16	2020г.	Глинянов А.В.		
10.5	Отсаивание штукатурного слоя в шитовом помещении, тамбуре и раздевалки	Выполнить оштукатуривание, окраску	м2	5,5	2020г.	Глинянов А.В.		
10.6	Частичное вздутие плиточного покрытия стен в санузле	Выполнить ремонт	м2	5,3	2019г.	Глинянов А.В.		
10.9	Отсутствуют козырьки над входом в ЗРУ и камеры трансформаторов	Установить козырьки	шт	6	2020г.	Глинянов А.В.		
10.10	Частично отсутствует отмостка	Выполнить отмостку	м	48	2020г.	Глинянов А.В.		
10.11	Нарушена система вентиляции П-1, П-2, В-1,2,3	Выполнить замену Двигателей, вентиляторов, кабелей, системы автоматики	шт	5	2020г.	Глинянов А.В.		
11	ОРУ 110кВ подстанции ОП-5	инв. N 223000001564-01-УК			Ввод 1989г.			
11.1	Частичное разрушение ж/б стенок маслоприемников под трансформатором, масляными выключателями	Произвести ремонт, обследование №169/16 ООО ПТП "Сибэнергочермет"	шт	4	2019г.	Глинянов А.В.		
11.2	Разрушение ж/б крышек, кабельных лотков	Выполнить замену	шт	15	2019г.	Глинянов А.В.		

12	Здание ОП-6 смоломатнезипового цеха ЗРУ-10кВ	инв.№223000111231-01-УК 3			Ввод 1969г.		
12.1	Вертикальные, горизонтальные, наклонные трещины в стенах, в узлах примыкания стеновой панели к колоннам, к плитам покрытия	Выполнить ремонт стен, обследование №229.0-63-03 000 "Промбезопасность и энергоаудит"	м	20	2020г.	Гиньянов А.В.	
12.2	Смеды от протекания кровли, частичное отслоение штукатурного и лакокрасочного покрытия внутренних стен, баюок покрытия	Выполнить ремонт стен, баюок, обследование №229.0-63-03 000 "Промбезопасность и энергоаудит"	м2	15	2019г.	Гиньянов А.В.	
12.3	Замокание участков наружных стен от протекания кровли	Выполнить ремонт стен	м2	5	2019г.	Гиньянов А.В.	
12.4	Течь кровли по ряду 5, оси Б, (помещения ЗРУ-6кВ), ряду 1, ось Б (тамбур здания, шита управления)	Выполнить ремонт кровли	м2	15	2019г.	Гиньянов А.В.	
12.5	Трещины по цементно-песчаному раствору в швах между стеновыми панелями	Выполнить гидроизоляцию, обследование №229.0-63-03 000 "Промбезопасность и энергоаудит"	м	300	2020г.	Гиньянов А.В.	
13	ОРУ 110кВ подстанции ОП-6	инв.№223000111234-01-УК Восстановить жб стенки			Ввод 1969г.		
13.1	Разрушение ж/б стенок маслоприемника под трансформаторами, скопление растительности	маслоприемника, обследование №174/16 000 ПТП "Сибнедропредмет"	шт	1	2019г.	Гиньянов А.В.	
13.2	Коррозия металлоконструкций ГТМ, частично погнуты мк связей	Выполнить демонтаж ГТМ	шт	1	2018г.	Гиньянов А.В.	
13.3	Отсутствует пусковая аппаратура ГТМ, лебедки в нерабочем состоянии, истирание и перегибы канатов ГТМ	Выполнить демонтаж ГТМ	шт	1	2018г.	Гиньянов А.В.	
14	Здание ЗРУ-10кв. ОП-7 на тер.ПТП	инв.№223000001691-01-АК			Ввод 1994г.		
14.1	Нарушена штукатурка в помещ. дежурных. ЗРУ, шитовой и коридоре	Выполнить покраску	м2	35,9	2020г.	Дубровин М.А.	
14.2	Замокание наружной стены	Выполнить ремонт	м2	17	2020г.	Дубровин М.А.	
14.3	Сквозные вертикальные, наклонные трещины во внутренних перегородках, наружных стенах на всю высоту помещения (5м) шириной раскрытия до 8мм в местах опирания баюок покрытия	Выполнить усиление стен	шт	7	постоянно	Дубровин М.А.	
14.4	Отсутствует утепление наружной металлической двери	Выполнить замену двери	шт	1	2020г.	Дубровин М.А.	
14.5	Коррозия наружных металлических дверей и ворот	Выполнить замену	шт	9	2020г.	Дубровин М.А.	
14.6	Ветхость внутренних дверей	Выполнить замену	шт	6	2020г.	Дубровин М.А.	

14.7	Загрязненность наружных и внутренних стен здания, следы от протекания кровли	Выполнить покраску	м2	1680	2020г.	Дубровин М.А.	
14.8	Система отопления отглушена	Произвести демонтаж труб и регистров	м	40	2020г.	Дубровин М.А.	
14.9	Система отопления отглушена	Произвести установить электрокалориферы	шт	28	2020г.	Дубровин М.А.	
14.10	Трещины и разрушения отмосток, вымывание грунта под отмосткой	Произвести ремонт	м2	32	2020г.	Дубровин М.А.	
14.11	Разруш. запонение швов стеновых панелей	Произвести расшивку и заделку швов	м	500	2020г.	Дубровин М.А.	
14.12	Отслоилась штукатурка цокольной части стен	Выполнить бетонный цоколь	м2	19	2020г.	Дубровин М.А.	
14.13	Разрушение защитного слоя стеновых панелей, оголение и коррозия арматуры	Выполнить ремонт	м2	6	2020г.	Дубровин М.А.	
14.14	Частично отсутствуют отливны на парапетах	Выполнить ремонт	м2	10	2020г.	Дубровин М.А.	
14.15	Выпадение штукатурки между плит потолка в помещении АКБ	Выполнить ремонт	м2	0,1	2020г.	Дубровин М.А.	
15	ОРУ 110кВ подстанции ОП-7	инв.№223000001693-01-АК			Ввод 1994г.		
15.1	Ворота ограждения просели, нарушено шарнирное открывание ворот	Выполнить замену ворот	шт	2	2020г.	Дубровин М.А.	
15.2	Крошение бетонных стен и днища маслоприемной ямы трансформатора Т-2	Выполнить подливку бетона	м2	8	2020г.	Дубровин М.А.	
16	Здание ОП-10 ЗРУ-10 кВ	инв.№223000001135-01-АК			Ввод 1978г.		
16.1	Кабельный подвал периодически затоплен грунтовой водой, сырость, грибок на стенах, отслоение штукатурки	Вести наблюдение и откачку воды			постоянно	Глинянов А.В.	
16.2	Частичное разрушение бетонного цоколя	Выполнить оштукатуривание цоколя	м2	48	2020г.	Глинянов А.В.	
16.3	Просел бетонный пол на а/въезде в ЗРУ-10 кВ оси А-Б,ряды 1-2	Произвести ремонт бетонного пола	м2	20	2020г.	Глинянов А.В.	
16.4	Нарушена герметизация входа в здания вводов 10кВ	Выполнить герметизацию	шт	4	2020г.	Глинянов А.В.	
16.5	Течь по стене кабельной галереи в месте примыкания к зданию	Выполнить ремонт кровли	м2	6	2020г.	Глинянов А.В.	
16.6	Подвальное помещ. под ПГС-17, разрушение целостности бетонной плиты и коррозия арматуры	Произвести ремонт бетонной плиты	м2	5	2020г.	Глинянов А.В.	
16.7	ПГС-17, разрушена поверхность пола и гидроизоляция	Произвести ремонт бетонного пола	м2	25	2020г.	Глинянов А.В.	

16.8	Загрязненность стен, потолка помещения гаражной, ветхость оконных блоков	Выполнить ремонт помещения	м2	271	2020г.	Глинянов А.В.	
16.9	Загрязненность стен, потолка ЗРУ-10кВ	Выполнить ремонт	м2	1370	2020г.	Глинянов А.В.	
16.10	Повреждение конструкций козырьков над входными дверями вследствие падения сосулек	Выполнить замену козырьков	шт	3	2020г.	Глинянов А.В.	
16.11	Разморожена и отключена система отопления лестничного марша	Произвести замену радиаторов	шт	3	2020г.	Глинянов А.В.	
16.12	Зашлакованы трубопроводы дренажной системы, затруден сток воды	Выполнить прочистку труб	м	20	2020г.	Глинянов А.В.	
16.13	Течь calorifера воздушно-отопительного агрегата АО-3 ЗРУ-10кВ	Выполнить замену АО	шт	1	2020г.	Глинянов А.В.	
17	ОП-10 ОРУ 110кВ (строительная часть)	инв. N 223000001136-01-ДК			Ввод 1978г.		
17.1	Нарушено ограждение ОРУ-110 из сетки рабицы	Произвести ремонт	м2	35	2020г.	Глинянов А.В.	
17.2	Происходит заваливание ж/б ограждения по периметру ОРУ-110кВ	Произвести ремонт и восстановление	м2	40	2020г.	Глинянов А.В.	
18	Здание ЗРУ-10 кВ ОП-11	инв. N 223000001244-01-ДК			Ввод 1984г.		
18.1	Кабельный подвал затоплен грунтовой водой	Вести наблюдение и откачку воды			постоянно	Глинянов А.В.	
18.2	Зашлакованы трубопроводы дренажной системы, затруден сток воды	Выполнить прочистку труб	м	20	2020г.	Глинянов А.В.	
18.3	Нарушены отмостки со стороны ОРУ	Произвести ремонт отмостки	м2	30	2020г.	Глинянов А.В.	
18.4	Течь по стене кабельной галереи в месте примыкания к зданию	Выполнить ремонт кровли	м2	6	2020г.	Глинянов А.В.	
18.5	Частичное отслоение штукатурки внут. стен	Выполнить ремонт штукатурки	м2	600	2020г.	Глинянов А.В.	
18.6	Загрязненность стен и потолка помещений ЗРУ, шитовой, гаража ЦУС (сбасы от протекания кровли)	Произвести покраску и побелку	м2	3600	2020г.	Глинянов А.В.	
18.7	Нарушена герметизация входа в здания вводов 10кВ	Выполнить герметизацию	шт	1	2020г.	Глинянов А.В.	
18.9	Частичное разрушение кирпичной кладки цоколя, замокание цоколя	Выполнить оштукатуривание цоколя	м2	60	2020г.	Глинянов А.В.	
18.10	Разрушение штукатурного слоя наружных стен	Выполнить штукатурку	м2	30	2020г.	Глинянов А.В.	
18.11	Течь кровли по ряду 11,12 оси Б (помещение ЗРУ-10кВ)	Выполнить ремонт кровли	м2	6	2018г.	Глинянов А.В.	
18.12	Течь металлической кровли гаража ЦУС	Выполнить ремонт кровли	м2	53	2018г.	Глинянов А.В.	

19	ОП-11 Оборудование ОРУ 110кВ	инв.№ 223000001366-01-ДК			Ввод 1984г.		
19.1	Частично разрушены ж/б кабельные колодцы	Произвести ремонт колодцев	шт	6	2020г.	Глинянов А.В.	
19.2	Разрыв в ограждении маслоприемников в месте прокладки рельсов под трансформатор Т1, Т2, скопление растительности	Восстановить ограждение, обследование №172/16 ООО ПТП "Сибэнергочермет"	шт	2	2020г.	Глинянов А.В.	
19.3	Трещины стен маслоприемных ям Т-1, Т-2	Выполнить ремонт стен	шт	2	2020г.	Глинянов А.В.	
19.4	Происходит заваливание ж/б ограждения ОРУ-110кВ	Произвести ремонт и восстановление	м2	40	2020г.	Глинянов А.В.	
20	Здание ОП-19 ЗРУ-6 кВ	инв.№000025204			Ввод 1961г.		
20.1	Разрушение защитного слоя бетонных плит перекрытий кабельных лотков ОРУ-110 кВ с оголением арматуры	Произвести замену бетонных плит	м2	30	2020г.	Дубровин М.А.	
20.2	Разрушение кирпичной кладки на глубину до 100 мм	Восстановить разрушенные швы и кирпичную кладку.	м2	25	2020г.	Дубровин М.А.	
20.3	Разрушение слива по всему периметру здания	Выполнить сливы	м.п.	400	2020г.	Дубровин М.А.	
20.4	Течь кровли	Произвести ремонт кровли	м2	6	2020г.	Дубровин М.А.	
20.5	Отсутствует пожарная лестница	Установить лестницу	шт	1	2020г.	Дубровин М.А.	
20.6	Ветхое состояние наружных и внутренних Аверей	Выполнить замену	шт	5	2020г.	Дубровин М.А.	
20.7	Частично нарушена кирпичная кладка стен в цокольной части здания	Выполнить усиление цокольной части стен	м2	75	2020г.	Дубровин М.А.	
20.8	Разрушен угол карниза с кожной стороны здания	Выполнить ремонт кирпичной кладки стен	м2	20	2020г.	Дубровин М.А.	
20.9	Просела пол в помещении аккумуляторной батареи	Произвести ремонт пола	м2	50	2020г.	Дубровин М.А.	
20.10	Загрязненность стен и потолков внутренних помещений, наблюдается грибок	Произвести побелку потолков и стен	м2	460	2020г.	Дубровин М.А.	
20.11	Отсутствует утепление Аверного проема с северной стороны здания ЗРУ	Утеплить монтажный проем	м2	6	2020г.	Дубровин М.А.	
20.12	Частичное разрушение зазора между отмосткой и цокольной плитой	Выполнить ремонт отмостки	м2	12	2020г.	Дубровин М.А.	
21	ОРУ 110кВ подстанции ОП-19	инв.№000025204			Ввод 1961г.		
21.1	Отсутствует уклон АНА маслоприемника трансформатора Т1 в сторону прямка	Выполнить уклон, обследование №170/16 ООО ПТП "Сибэнергочермет"	шт	1	2018г.	Дубровин М.А.	

21.2	Оседание грунта под отражением подстанций	Выполнить отсыпку шлаком и щебнем	м3	663	2020г.	Дубровин М.А.	
21.3	Территория ОРУ-110 не выровнена после реконструкции	Выполнить планировку территории	м2	2250	2020г.	Дубровин М.А.	
22	Здание ОП-19 ЗРУ-6 кВ (модульное)	инв.№000025201			Ввод 2015г.		
22.2	Течь кровли в помещении ЗРУ 6кВ яч. ввода2	Выполнить ремонт кровли	м2	2	2018г.	Дубровин М.А.	
22.3	Отсутствует пожарная лестница	Выполнить монтаж лестницы	шт	1	2020г.	Дубровин М.А.	
23	Здание РП-24 (модульное)	инв.№000026430			Ввод 2011г.		
23.1	Коррозия металлоконструкций кабельного полуэтажа	Выполнить окраску металлоконструкций	м2	46	2020г.	Дубровин М.А.	
23.2	Коррозия металлоконструкций лестниц	Выполнить окраску металлоконструкций	шт	2	2020г.	Дубровин М.А.	
23.3	Отсутствует крышка кабельного колодца под фундаментной плитой модульного здания	Выполнить установку крышки и отсыпку	шт	1	2020г.	Дубровин М.А.	
24	ОРУ 110кВ здания РП-24	инв.№22300011477-01			Ввод 1964г.		
24.1	Коррозия металлоконструкций молниеприемника	Выполнить окраску металлоконструкций	шт	1	2020г.	Дубровин М.А.	
24.2	Коррозия металлоконструкций сетчатого отражения, металлических столбов, ворот	Выполнить окраску металлоконструкций	м2	242	2020г.	Дубровин М.А.	
24.3	Отсутствуют маслоприемные ямы трансформаторов и маслоборники	Выполнить маслоприемные ямы, обследование №273/17 ООО ПТП "Сибэнергочермет"	шт	2	2020г.	Дубровин М.А.	
25	Здание ОП-20 строит.часть ОРУ-110, 35 кВ в р-не к-та питания	инв.№000025205			Ввод 1988г.		
25.1	Вздутие, отслоение штукатурного слоя наружных стен	Выполнить оштукатуривание, окраску	м2	10	2019г.	Дубровин М.А.	
25.2	Отсутствуют оконные отливы	Выполнить отливы	шт	4	2019г.	Дубровин М.А.	
25.3	Металлоконструкции пожарной лестницы погнуты, недостаточное крепление	Выполнить замену лестницы	м2	2,6	2020г.	Дубровин М.А.	








25.4	Разрушение отмостки на отдельных участках по периметру здания	Восстановить отмостку, обследование №229.0-63-05 000 "Промбезопасность и энергоаудит"	м	18	2020г.	Дубровин М.А.	
25.5	Течь кровли в районе АКБ, помещений мастерской, шитовой, бытовом помещении, ТСН, негерметичны стыки кровельных слоев	Выполнить ремонт кровли, выполнить организованный сток, обследование №229.0-63-05 000 "Промбезопасность и энергоаудит"	м2	20	2019г.	Дубровин М.А.	
25.6	Снады от протекания кровли в мастерской, аккумуляторной, АКБ, ТСН	Выполнить ремонт помещений	м2	50	2020г.	Дубровин М.А.	
25.7	Загрязненность стен, потолков мастерской	Выполнить окраску стен	м2	172	2020г.	Дубровин М.А.	
25.8	Трещины по швам между железобетонными элементами стен	Выполнить ремонт стен, обследование №229.0-63-05 000 "Промбезопасность и энергоаудит"	м	20	2020г.	Дубровин М.А.	
25.9	Замасливание бетона пола и стен техническим маслом	Выполнить ремонт пола, обследование №229.0-63-05 000 "Промбезопасность и энергоаудит"	м2	15	2020г.	Дубровин М.А.	
25.10	Разрушение защитного слоя бетона плиты покрытия с оголением и коррозией арматуры	Выполнить ремонт плиты, обследование №229.0-63-05 000 "Промбезопасность и энергоаудит"	м2	0,5	2020г.	Дубровин М.А.	
25.11	Отсутствие раствора в межплитных швах плит покрытия, высывается керамзит (углигиталь) через межплитные швы	Выполнить ремонт швов, обследование №229.0-63-05 000 "Промбезопасность и энергоаудит"	м	200	2020г.	Дубровин М.А.	
25.12	Сколы и трещины унитаза,отсутствует раковина	Выполнить замену	шт	2	2019г.	Дубровин М.А.	
25.13	Загрязненность стен, потолков санузла	Выполнить облицовку стен и пола плиткой	м2	30,4	2019г.	Дубровин М.А.	
25.14	Ветхость дверных блоков в санузле	Выполнить замену	шт	2	2019г.	Дубровин М.А.	
25.15	Не работает водопровод холодной воды	Выполнить ремонт водопровода	м	19	2019г.	Дубровин М.А.	

25.16	Отсутствует подвод горячей воды	Установить проточный нагреватель	шт	1	2019г.	Дубровин М.А.	
25.17	Не работает канализация	Выполнить ремонт канализации	м	2	2019г.	Дубровин М.А.	

Подписи:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Шишов А.В.

Глинянов А.В.

Курылыков А.А.

Левшенкова А.Е.

Галич А.В.

Дубровин М.А.

Качура И.А.