

Утверждаю:

Технический директор  
ООО «ЕвразЭнергоТранс»  
Н.Н. Апрышко  
2024г.



АКТ № 278 от 29.01.24

оценки технического состояния  
системы пожарной сигнализации и пожаротушения  
здания Башни ТМХ ЦСП СП

**Комиссия в составе:**

Шишов А.В.	- начальника ЦСП СП	председатель комиссии, член комиссии, член комиссии, член комиссии
Дубровин М.А.	- зам.начальника цеха	
Галич А.В.	- начальник участка	
Ханин И.М.	- электрик участка	

Произвела осмотр и оценку работоспособности системы пожаротушения и пожарной сигнализации здания Башни ТМХ инв.№ 191224 и установила следующее:

1. Установка водяного пожаротушения СВПТ-5 (дата ввода в эксплуатацию 1985г.), смонтирована в здании башни ТМХ, в котором производятся ремонты трансформаторов и хранится трансформаторное масло в больших объемах.
  - строительный объем защищаемых помещений здания башни ТМХ с подвалом составляет: 56 138м<sup>3</sup>;
  - размер здания 72х24м;
  - высота здания 29м.
2. На данный момент времени установка не работает из-за вывода из эксплуатации оборотного цикла водоснабжения №1 отделения №2 кислородного производства АО ЕВРАЗ ЗСМК. Подача холодной воды прекращена, в связи с реконструкцией кислородного производства. Работа водяной станции пожаротушения СВПТ-5 невозможна. Пожаротушение в здании башни ТМХ отсутствует.
3. Возобновление водоснабжения не планируется.
4. Пожарная сигнализация в здании башни ТМХ не смонтирована.

**Необходимо:**

Во исполнение федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2023г. и для предотвращения аварийных ситуаций выполнить:

1. Проект пожарной сигнализации помещений башни ТМХ, в соответствии с современными нормами проектирования.
2. Проект пожаротушения помещений башни ТМХ, в соответствии с современными нормами проектирования. В проекте рассмотреть все альтернативные варианты пожаротушения, в том числе с оборудованием пожарохозяйственного водоема (водоем расположен в 350м от здания)

или выполнение пожаротушения здания башни ТМХ без применения воды.

3. Выполнить монтаж пожарной сигнализации и пожаротушения согласно выполненным проектам.

Начальник ЦСиП СП

Заместитель начальника ЦСиП СП

Начальник участка

Электрик участка



А.В. Шишов

М.А. Дубровин

А.В.Галич

И.М. Ханин