


УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор филиала  
филиала ООО «ЕвразЭнергоТранс»

 в г. Н.Тагил

С.В. Шпаков

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

**Акт технического состояния  
оборудования ЩПТ ПС «Коксовая» ЦСиП НТМК**

г.Нижний Тагил

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023г.

Комиссия в составе:

И.о. начальника ЦСиП НТМК Потапова Е.В.

Заместителя начальника ЦСиП НТМК по ремонтам Сапунова Д.В.

Начальника производственного участка №3 ЦСиП НТМК Пелевина О.С.

провела обследование электрооборудования ЩПТ ПС «Коксовая».

В ходе обследования было установлено следующее:

Электрооборудование, смонтированное на ЩПТ введено в эксплуатацию в 1995 году и выработало свой коммутационный ресурс. Отсутствуют запасные части для ремонта данного электрооборудования. Коммутационные аппараты не выполняют своей функции, вследствие чего могут возникнуть аварийные режимы работы. В ходе реконструкций на ЩПТ монтируется дополнительное электрооборудование, для которого необходима надежность электроснабжения. На основании вышеизложенного, комиссией было принято решение о необходимости замены электрооборудования смонтированного на ЩПТ.

И.о. начальника ЦСиП НТМК



Е.В. Потапов

Заместитель начальника ЦСиП НТМК по ремонтам



Д.В. Сапунов

Начальник производственного участка №3



О.С. Пелевин