


УТВЕРЖДАЮ:  
Технический директор  
ООО "ЕвразЭнергоТранс"  
  
Н.Н. Апрышко  
"02" ноября 2018 г.

**А К Т № 5000/519 от 10.10.2018г**  
**комиссионного осеннего осмотра зданий и сооружений**  
**цеха сетей и подстанций рельсового проката**

Комиссия в составе:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1 Долгих А.Е. - начальник цеха   |                       |
| 2 Терентьев В.А. - начальник ПТБ ЦСиП РП   | председатель комиссии |
| 3 Пластун С.В. - начальник участка сетей ЦСиП РП   | член комиссии         |
| 4 Грядунов В.А. - начальник участка по обслуживанию подстанций (РБЦ и вспомогательных цехов) | член комиссии         |
| 5 Якунин М.Ю. - начальник участка по обслуживанию подстанций (КМК-1)                         |                       |
| 6 Куликов А.Н. - начальник участка по обслуживанию подстанций (ЭСЦ)                          | член комиссии         |
| 7 Сафонов А.Н. - начальник участка по обслуживанию подстанций (Абагур)                       | член комиссии         |
| 8 Летягин А.А. - начальник участка по обслуживанию подстанций (Таштагол)                     | член комиссии         |
| 9 Шитков С.Г. - начальник участка по обслуживанию подстанций (Каз)                           | член комиссии         |
| 10 Голышев Е.В. - начальник участка по обслуживанию сетей и подстанций (Шерегеш)             | член комиссии         |
| 11 Курлыков А.А. - главный специалист по ОТ, ПБ, ГО и ЧС "ЕЭТ"                               | член комиссии         |
| 12 Левшенкова А.Е. - ведущий инженер по эксплуатации ЗИС "ЕЭТ"                               | член комиссии         |

На основании распоряжения Технического директора № 1000/02/64 от 20.08.2018 г произвела осенний осмотр зданий и сооружений, комиссия руководствовалась положениями инструкции №И-ЕЭТ-ПТО-ЗИС-001-2013 "Инструкция по безопасной эксплуатации, надзору и содержанию производственных зданий и сооружений".

В результате осмотра установлено:

- |  |                             |       |
|--|-----------------------------|-------|
| 1. Предъявлено к осмотру   | зданий                      | 49шт. |
| 2. Паспорта на здания (сооружения)   | имеются в количестве 49 шт. |       |
| 3. Журналы по эксплуатации   | имеются в количестве 49шт.  |       |
| 4. Паспорта  | заполняются.                |       |
| 5. Журналы по эксплуатации   | заполняются.                |       |
| 6. График очистки кровель, перекрытий и площадок от технологической пыли и снега | имеется.                    |       |

За период, предшествующий осмотру (апрель 2018 г. - сентябрь 2018 г.), выполнены следующие ремонты (приложение №1).













Осмотренные здания и сооружения имеют следующую характеристику (приложение №2).

В результате осмотра обнаружены следующие дефекты и повреждения, по результатам которых намечены мероприятия по их устранению, назначен срок исполнения и ответственное лицо (приложение №3).

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Исполнитель  
Левшенкова А.Е.  
телефон 79-24-92

	Долгих А.Е.
	Терентьев В.А.
	Якунин М.Ю.
	Пластун С.В.
	Грядунов В.А.
	Куликов А.Н.
	Сафонов А.Н.
	Летягин А.А.
	Шитков С.Г.
	Голышев Е.В.
	Курлыков А.А.
	Левшенкова А.Е.

Перечень ремонтных работ за период,  
предшествующий осеннему осмотру

№ пп	Перечень зданий и сооружений	Вид ремонта, перечень ремонтных работ	Примечание
1	2	3	4
1	Здание ПС Обогадательная	Капитальный ремонт внутренних помещений, замена дверей, системы отопления, холодного водоснабжения	Смета №46 к договору №ЕЭТ 18/2-1/46 от 18.06.2018
2	ОРУ 110кВ ГПП КМК-1	Окраска порталов 1,2 и обходной систем шин ОРУ 110кВ	Смета №14 к договору №ЕЭТ 18/2-1/14 от 26.02.2018
3	ОРУ 110кВ ГПП КМК-1	Капитальный ремонт железобетонных фундаментов порталов 1,2 и обходной систем шин ОРУ 110кВ	Смета №13 к договору №ЕЭТ 18/2-1/13 от 26.02.2018
4	ОРУ 110кВ ГПП КМК-1	Капитальный ремонт железобетонных стоек ошиновки 10кВ АТ-1-125 и разрядников АТ-1-125, АТ-2-125	Смета №21 к договору №ЕЭТ 18/2-1/21 от 24.03.2018
5	Здание ПС 110/6 кВ "Хвостохранилище"	Капитальный ремонт маслоприемных ям под трансформаторы 1Т-10, 2Т-10. Армированная подливка бетоном стен, днища ям, огрунтовка стен, днища, замена маслоприемных решеток	Смета №2 к договору №ЕЭТ 18/2-1/9 от 22.01.2018
6	Здание ПС №6	Капитальный ремонт кровли, отмостки, дверей, окон, системы отопления, отделочные работы внутренних помещений	Смета №03/18-01 к договору №ЕЭТ 18/2-1/7 от 15.01.2018
7	Здание ТПЗЗ	Капитальный ремонт отмостки, дверей, отделочные работы внутренних помещений	Смета №37-17-01 к договору №ЕЭТ 18/2-1/25 от 17.04.2018
8	Здание мастерских участка сетей	Капитальный ремонт внутренних помещений, системы отопления, замена окон, дверей, отделочные работы, ремонт кирпичной кладки, усиление плиты покрытия	Смета №14/18-01 к договору №ЕЭТ 18/2-1/42 от 01.06.2018
9	Здание мастерских участка сетей	Текущий ремонт стеллажей	Смета №14/18-02 к договору №ЕЭТ 18/2-1/43 от 01.06.2018

Начальник цеха сетей и подстанций рельсового проката  Долгих А.Е.



Характеристика зданий и сооружений  
цеха сетей и подстанций рельсового проката

№ пп	Наименование объекта	Инвентарный номер	Год ввода в эксплуата- цию	Фундамент	Колонны	Фермы	Перекрытия	Покрытие	Кровля	Стены
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	КМК-1 Здание вспомогательного оборудования	517219-УК	1981	сборный ж/б	ж/б	ж/б	—	ж/б плиты	мягкая	ж/б панели
2	КМК-1 Здание общего подстанционного управления	517218-УК	1980	сборный ж/б	ж/б	ж/б	ж/б плиты	ж/б плиты	металлическая	ж/б панели
3	КМК-1 Здание РУ 10 кВ	517217-УК	1980	сборный ж/б	ж/б	ж/б	—	ж/б плиты	мягкая	ж/б панели
4	КМК-1 Здание синхронных компенсаторов	517256-УК	1984	монолит ж/б	нет	ж/б	—	ж/б плиты	мягкая	кирпичные
5	КМК-1 Насосная станция над артскважиной	517252-УК	1981	монолит ж/б	нет	нет	—	ж/б плиты	мягкая	кирпичные
6	КМК-1 Здание центрального водородохранилища	517248-УК	1981	монолит ж/б	нет	ж/б	—	ж/б плиты	мягкая	кирпичные
7	КМК-1 Градирня трёхсекционная вентиляторная	517207 -УК	1984	ж/б	нет	—	—	—	—	—
8	КМК-1 Насосная оборотного водоснабжения	517220	1984	сборный ж/б	ж/б	ж/б	—	ж/б плиты	мягкая	ж/б панели
9	ПС КМК-1. Устройство электроподстанций ОРУ-110 кВ	1000450-УК	1981	ж/б	ж/б	—	—	—	—	—
10	ПС КМК-1. Устройство электроподстанций ОРУ-220 кВ	517222-УК	1981	ж/б	ж/б	—	—	—	—	—
11	ПС КМК-1. Общее: ограда-забор		1981	ж/б	ж/б	—	—	—	—	—
12	Здание ТП-2	517253_55		монолитный на свайном основании	нет	нет	—	ж/б плиты	кровли нет (встроенное помещение)	ж/б панели
13	Здание КТП-15	1000517-УК		Металлическая будка						
14	Здание ТП-17	517253_46		Металлическая будка						
15	Здание ТП-18	514708-УК	1984	монолит ж/б	нет	нет	—	ж/б плиты	мягкая	кирпичные
16	Здание ТП-22	517253-41	1941	монолит ж/б	нет	нет	—	ж/б плиты	металлическая	кирпичные



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Здание ТП-30	1001604		Металлическая будка						
18	Здание ТП-33	517253_38		ж/бетонный ленточный	нет	нет	—	ж/б плиты	мягкая	кирпичные
19	Здание ТП-37		1968	ж/бетонный ленточный	нет	нет	—	ж/б плиты	металлическая	кирпичные
20	Здание ТП-39	519360	1975	ж/бетонный ленточный	нет	нет	—	ж/б плиты	металлическая	кирпичные
21	Здание ТП-ЦРСД	514718-УК	1989	бутовый ж/б	нет	нет	—	ж/б плиты	металлическая	кирпичные
22	Здание ТП-КТП-ПКО	1000522		Металлическая будка						
23	Здание ТП-11	514706-УК	2001	ж/бетонный ленточный	нет	нет	—	бетонные	мягкая	сборные ж/б блоки с кирпичными
24	Здание РП-25Б	514695	1975	бутобетонный ленточный	ж/б	ж/б	—	ж/б плиты	металлическая	кирпичные
25	Здание электроподстанции № 14	514696	1952	бутобетонный ленточный	нет	нет	—	ж/б плиты	мягкая	кирпичные
26	Здание РП-311	514701-УК	1986	сборный ж/б	ж/б	ж/б	—	ж/б плиты	мягкая	ж/б панели
27	Здание РП-318	514698	1987	монолитный ж/б	нет	нет	—	ж/б плиты	мягкая	ж/б панели
28	Здание КП-24	514709-УК	1971	бетонный ленточный	нет	нет	—	ж/б плиты	металлическая	кирпичные
29	Здание электроподстанции № 6	22618	1932	бутобетонный ленточный	нет	нет	ж/б плиты	ж/б плиты	металлическая, частично мягкая	кирпичные
30	Здание ОП-3	23096	1983	ж/б ростверки	ж/б	ж/б	ж/б плиты	ж/б плиты	мягкая	ж/б панели
31	Здание ОП-4	22618	1968	ж/б	нет	нет	—	ж/б плиты	мягкая	кирпичные
32	Здание ОП6	22966-ДК	1981	монолитный на свайном основании	ж/б	ж/б	ж/б плиты	ж/б плиты	мягкая	ж/б панели
33	Здание ОП9	22966-ДК	1981	монолитный на свайном основании	ж/б	стальные	—	сэндвич панель	плоская мягкая	ж/б панели
34	Здание распределительного пункта РП-610	514705-УК	1987	монолит ж/б	нет	нет	—	ж/б плиты	мягкая	ж/б панели
35	Здание электроподстанции № 15	514702 -УК	1958	ж/бетонный ленточный	ж/б	ж/б	ж/б плиты	ж/б плиты	металлическая	кирпичные
36	Здание электроподстанции № 9	514710	1934	ж/б отдельно стоящие колонны	ж/б	ж/б	—	ж/б плиты	металлическая	кирпичные
37	Здание РП-3411	514711-УК	2000	монолитный ж/б	нет	нет	—	ж/б плиты	мягкая	ж/б панели

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Здание ПС№1	514699	1931	ленточный бутовый	нет	нет	ж/б плиты	ж/б плиты	металлическая	кирпичные
39	Здание ТП23	28690	1994	монолит ж/б	нет	нет	—	ж/б плиты	металлическая	ж/б панели
40	Здание ТП23А	513761	2000	монолит ж/б	нет	нет	—	ж/б плиты	металлическая	сборные ж/б блоки
41	Здание подстанции 35/6 кВ "Казская"	31498	2013	ж/б плита на свайном основании	металл	металл	—	сендвич панели		
42	Здание подстанции 110/6 кВ "Казская"	15382	1986	монолит ж/б	—	металл	—	ж/б плиты	металлическая	кирпичные
43	Здание подстанции 110/35/6 кВ "Таштагольская"	Ц0025877 УК Евразруда	1984	монолит ж/б	—	ж/б балки	—	ж/б плиты	металлическая	кирпичные
44	Здание подстанции 110/6 кВ "Хвостохранилище"		1992	монолит ж/б	—	ж/б балки	—	ж/б плиты	мягкая, частично металл	ж/б панели
45	Здание подстанции 110/6 кВ "Обогатительная"	7906-УК	2008	монолит ж/б	ж/б	ж/б балки	—	ж/б плиты	мягкая	ж/б панели
46	Здание подстанции 110/6 кВ "Шерегеш-1"	Ц0018484	1969	ж/б	ж/б	ж/б	—	ж/б плиты	металлическая	кирпичные
47	Здание подстанции 110/6 кВ "Шерегеш-1"	41085	2014	ж/б	металл	металл	ж/б монолитное	сендвич панели		
48	Здание подстанции 35/6 кВ "Шерегеш-3"	Ц0018486		ж/б	ж/б	ж/б	—	ж/б плиты	металлическая	кирпичные
49	Здание подстанции 110/6 кВ "Зеленая"	000031495_1	-	ж/б плита на свайном основании	металл	металл	—	сендвич панели		

Начальник цеха сетей и подстанций рельсового проката



Долгих А.Е.



# ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ п/п	Перечень выявленных дефектов	Мероприятия по устранению	Объем работ по устранению дефектов и повреждений		Срок выполнения	Ответственный за выполнение работ	Отметки о выполнении
			Ед. изм	Кол-во			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	КМК-1 Здание вспомогательного оборудования	Инв. № 517219-УК			Ввод в 1981 г.		
1.1	Отслоение лакокрасочного покрытия бетонного цоколя	Выполнить ремонт цоколя	м2	9	2020г.	Якунин М.Ю.	
1.2	Разрушение штукатурного слоя наружных стен	Выполнить ремонт стен	м2	0,2	2020г.	Якунин М.Ю.	
1.3	Замокание внутренних и наружных стен	Выполнить ремонт стен	м2	6	2020г.	Якунин М.Ю.	
1.4	Отсутствуют козырьки над вводами 10кВ, выступающей части зданий	Выполнить козырьки	шт	3	2020г.	Якунин М.Ю.	
2.	КМК-1 Здание ОПУ	Инв. № 517218-УК			Ввод в 1980 г.		
2.1	В неудовлетворительном состоянии деревянная обшивка сауны, требует замены после 5 лет эксплуатации ( нормы пожарной безопасности)	Выполнить замену обшивки	м2	30,6	2020г.	Якунин М.Ю.	
2.2	В тепловом пункте замокание участка стены, отслоение штукатурного слоя	Выполнить гидроизоляцию стены	м2	1,0	2020г.	Якунин М.Ю.	
2.3	Трещины керамической плитки в комнате приема пищи, тепловом пункте	Выполнить ремонт плитки	м2	3,5	2020г.	Якунин М.Ю.	
2.4	В тепловом пункте от стены отходит керамическая плитка, из швов высыпается раствор	Выполнить ремонт плитки	м2	2,0	2020г.	Якунин М.Ю.	
2.5	Отслоение лакокрасочного покрытия бетонного цоколя	Выполнить ремонт цоколя	м2	40,0	2020г.	Якунин М.Ю.	
2.6	Растительность на отмостке, отрыв отмостки от стен здания	Выполнить очистку от растительности	м	60,0	2020г.	Якунин М.Ю.	
3.	КМК-1 Здание ЗРУ-10 кВ	Инв. № 517217-УК			Ввод в 1980 г.		
3.1	Трещины, разрушение верхнего слоя кровельного покрытия, негерметичное соединение с карнизом	Выполнить замену кровли	м2	138,7	2019г.	Якунин М.Ю.	
3.2	Следы от протекания кровли на поверхности внутренних стен	Выполнить ремонт стен	м2	1	2020г.	Якунин М.Ю.	
3.3	Разрушение межпанельных швов	Выполнить ремонт швов	м	85	2020г.	Якунин М.Ю.	



3.4	Недостаточное крепление пожарной лестницы, выгнуты пластиныкрепления к стене, непрокрасы металлических поручней и площадки лестницы	Закрепить, окрасить лестницу	шт	1	2020г.	Якунин М.Ю.	
3.5	Частичное разрушение лотков, плит кабельных каналов	Выполнить замену лотков, плит	шт	25	2020г.	Якунин М.Ю.	
3.6	Отсутствует ограждение кровли	Выполнить ограждение	м	36	2019г.	Якунин М.Ю.	
4.	<b>КМК-1 Здание синхронных компенсаторов</b>	<b>Инв. № 517256-УК</b>			<b>Ввод в 1984 г.</b>		
4.1	Отделка внутренних помещений в неудовлетворительном состоянии (штукатурка отваливается кусками, побелка и покраска отслоилась).	Выполнить оштукатуривание, окраску, побелку стен	м2	405	2020г.	Якунин М.Ю.	
4.2	Коррозия металлических воздухопроводов, трубопроводов маслопровода, холодной воды, отпления.	Выполнить замену трубопроводов, воздухопроводов	м2	221,1	2020г.	Якунин М.Ю.	
4.3	Локальные течи по стенам фундаментов в месте сопряжения с синхронными компенсаторами, трещина в стене фундамента, протекание грунтовых вод	Выполнить гидроизоляцию стен, обследование № 70/15 ООО ПТП "Сибэнергочермет".	шт	3	2020г.	Якунин М.Ю.	
4.4	Здание периодически затоплено грунтовой водой на отм. -2,55м	Выполнить гидроизоляцию стен, обследование № 70/15 ООО ПТП "Сибэнергочермет".	м3	518	2020г.	Якунин М.Ю.	
4.5	На покрытии заглубленной части здания отсутствует рулонный ковер, разрастание растительности	Выполнить ремонт кровли, обследование № 70/15 ООО ПТП "Сибэнергочермет".	м2	75	2020г.	Якунин М.Ю.	
4.6	Частичное разрушение отмостки	Выполнить отмостку, обследование № 70/15 ООО ПТП "Сибэнергочермет".	м	7	2020г.	Якунин М.Ю.	
5.	<b>КМК-1 Насосная станция над артскважиной</b>	<b>Инв. № 517252-УК</b>			<b>Ввод в 1981 г.</b>		



5.1	Не герметичен деформационный шов между конструкциями здания, отсутствует пена, оцинкованный фартук	Выполнить герметизацию шва	м	2	2020г.	Якунин М.Ю.	
6.	<b>КМК-1 Здание центрального водородохранилища</b>	<b>Инв. № 517248-УК</b>			<b>Ввод в 1981 г.</b>		
6.1	Загрязненность стен, потолков внутренних помещений	Выполнить ремонт внутренних помещений	м2	160	2020г.	Якунин М.Ю.	
6.2	Частичное разрушение железобетонного цоколя	Выполнить ремонт цоколя	м2	2	2020г.	Якунин М.Ю.	
6.3	Отмостка вокруг здания частично отсутствует.	Восстановить отмостку	м2	39	2020г.	Якунин М.Ю.	
6.4	Антикоррозийное покрытие металлического козырька и пандуса отсутствует.	Выполнить окраску козырька, пандуса	м2	39	2020г.	Якунин М.Ю.	
6.5	Отсутствует ограждение пандуса	Выполнить ограждение	м	15	2020г.	Якунин М.Ю.	
6.6	Непрокрасы металлических элементов пожарной лестницы	Выполнить окраску лестницы	шт	1	2020г.	Якунин М.Ю.	
7.	<b>КМК-1 Градирня трехсекционная вентиляторная</b>	<b>Инв. № 517207 -УК</b>			<b>Ввод в 1984 г.</b>		
7.1	Металлоконструкции имеют значительную коррозию, полимерные водоуловительные решетки частично разрушены.	Выполнить замену, обследование № 163/16 ООО ПТП "Сибэнергочермет".	т	15	2020г.	Якунин М.Ю.	
7.2	Частично разрушены отмостки бассейна градирни.	Восстановить отмостку	м <sup>2</sup>	100	2020г.	Якунин М.Ю.	
7.3	Разрушение фундамента бассейна градирни.	Выполнить подливку фундамента	м2	194	2020г.	Якунин М.Ю.	
7.4	Оросители градирни корродируют, частично сгнили.	Выполнить замену оросителей, обследование № 163/16 ООО ПТП "Сибэнергочермет".	шт	162	2020г.	Якунин М.Ю.	
7.5	Коррозия металлических труб к фарсункам	Выполнить замену труб	т	1,7	2020г.	Якунин М.Ю.	
7.6	Обшивка градирни из профлиста частично сгнила, корродирует	Выполнить замену профлиста	м2	384	2020г.	Якунин М.Ю.	
7.7	Шкафы зажимов, установленные с внешней стороны градирни заливает водой, нарушена герметичность	Выполнить перенос шкафов	шт	3	2020г.	Якунин М.Ю.	



8.	КМК-1 Насосная оборотного водоснабжения	Инв. № 517220			Ввод в 1984 г.		
8.1	Аварийное состояние кровли. Разрушение участка кровельного ковра	Выполнить ремонт кровли	м2	23	2019г.	Якунин М.Ю.	
8.2	Разрывы и трещины кровельного ковра по всей площади и в местах стыков карнизных плит	Выполнить ремонт кровли	м2	229	2019г.	Якунин М.Ю.	
8.3	Оцинкованные свесы прогнили, проржавели, недостаточное крепление к кровли	Выполнить ремонт кровли	м	62	2019г.	Якунин М.Ю.	
8.4	Замокание внутренних стен	Выполнить ремонт стен	м2	6	2019г.	Якунин М.Ю.	
8.5	Отсутствует приточно-вытяжная вентиляция в помещении НОЦ, влажность, выпадение конденсата на поверхности окон, дверей	Выполнить монтаж вентиляции	шт	1	2020г.	Якунин М.Ю.	
8.6	Отслоение лакокрасочного покрытия входной двери	Выполнить ремонт двени	шт	1	2020г.	Якунин М.Ю.	
8.7	Замачивание наружных стен в результате отсутствие козырька над входной дверью	Выполнить козырек	шт	1	2020г.	Якунин М.Ю.	
8.8	Отсутствует ограждение кровли	Выполнить ограждение	м	60	2019г.	Якунин М.Ю.	
8.9	Коррозия дефлекторов, воздухопроводов кровли	Выполнить окраску металлоконструкций	м2	3	2019г.	Якунин М.Ю.	
9.	КМК-1 Устройство электроподстанций ОРУ-110 кВ	Инв. № 1000450-УК			Ввод в 1981 г.		
9.1	Антикоррозийное покрытие порталов, выключателей и осветительных мачт отсутствует.	Выполнить окраску	м2	3000	2020	Якунин М.Ю.	
9.2	Разрушение фундаментов порталов, разъединителей, опор масляных выключателей, выкрошился бетон, оголена и кородирует арматура.	Выполнить ремонт фундаментов, обследование №168/16 ООО ПТП "Сибэнергочермет"	шт	160	2020	Якунин М.Ю.	
9.3	Частичное разрушение, выкрашивание бетона, трещины, оголение и коррозия арматуры опор АТ1-125, АТ2-125, КМК МГН, МШВ, ОМВ, ЮКГРЭС, ОПЗ-2, ОПЗ-1, ШРП-2, ШРП-1, ОП6-2, ОП6-1	Выполнить ремонт опор, обследование №168/16 ООО ПТП "Сибэнергочермет"	шт	12	2020	Якунин М.Ю.	
9.4	Разрушение бетонных стен, днища маслоприемных ям	Выполнить подливку стен, днища бетоном	м3	55,7	2020	Якунин М.Ю.	
10.	КМК-1 Устройство электроподстанций ОРУ-220 кВ	Инв. № 517222-УК			Ввод в 1981 г.		



10.1	Множественные трещины и сколы защитного слоя бетона порталов, стоек шинного моста АТ-1, опоры концевых порталов ошиновки ОСШ с оголением рабочей арматур	Выполнить ремонт фундаментов, обследование №272/17 000 ПТП "Сибэнергочермет"	шт	10	2020г.	Якунин М.Ю.	
10.2	Отклонение вдоль линии от вертикали верха опор концевых порталов ошиновки 1СШ и 2СШ со стороны АТ-1, ОСШ со стороны АТ-2	Выполнить ремонт фундаментов, обследование №272/17 000 ПТП "Сибэнергочермет"	шт	6	2020г.	Якунин М.Ю.	
10.3	Обширные участки нарушения антикоррозионного покрытия и поверхностной коррозии элементов металлоконструкций стоек и траверс концевых порталов ошиновки	Выполнить окраску металлоконструкций, обследование №272/17 000 ПТП "Сибэнергочермет"	м2	50	2020г.	Якунин М.Ю.	
10.4	<b>Водопровод хозяйственно-питьевой</b>	Инв. № 517206-УК			Ввод в 1981 г.		
10.5	Сквозная коррозия трубопроводов холодного водоснабжения, местами порывы трубопроводов, обводнение колодцев	Выполнить замену труб водопровода	м	522	2020г.	Якунин М.Ю.	
10.6	Разрушение кирпичной горловины колодца	Выполнить ремонт колодца	шт	1	2020г.	Якунин М.Ю.	
11.	<b>КМК-1 Общее: ограда-забор</b>						
11.1	Жб столбы ограды заваливаются,ограждение из сетки рабицы порвано, металлоконструкции ограждения погнуты	Выполнить замену ограждения	м	1250	2020г.	Якунин М.Ю.	
12.	<b>Здание ТП-2</b>	Инв. № 1001601-УК			Ввод в г.		
12.1	Ветхое состояние входных ворот кабины трансформаторов, шарниры плохо открываются, деревянная обшивка сгнила.	Выполнить замену дверей	м2	15,1	2020г.	Пластун С.В.	
12.2	Частичное разрушение внутренних кирпичных стен кабин трансформаторов, помещения РУ 6кВ.	Выполнить ремонт стен, обследование №164/16 000 ПТП "Сибэнергочермет"	м2	9	2020г.	Пластун С.В.	
12.3	Сквозные трещины в кирпичной кладке шириной раскрытия до 30мм, пристроенная кирпичная стена отходит от здания склада, цокольная часть стены выкрашилась на глубину 1/2 кирпича	Выполнить установку маяков, усиление стен, обследование №164/16 000 ПТП "Сибэнергочермет"	м	5	2020г.	Пластун С.В.	



12.4	Разрушение жб потолочной балки помещения РУ 6кВ.	Выполнить ремонт балки,	м2	2,3	2020г.	Пластун С.В.	
12.5	Загрязненность стен, потолков внутренних помещений, разрушение штукатурного слоя	Выполнить окраску стен, потолков	м2	107,5	2020г.	Пластун С.В.	
12.6	Отсутствует окраска металлоконструкций высоковольтных ячеек	Выполнить окраску	шт	4	2020г.	Пластун С.В.	
12.7	Жалюзи, металлическое обрамление вентиляционной решетки погнуты, не окрашены	Выполнить замену вент.решетки	шт	1	2020г.	Пластун С.В.	
12.8	В помещениях РУ6кВ, кабине трансформаторов не окрашены бетонные полы, скопление цементной токопроводящей пыли, трещины полов	Выполнить ремонт, окраску полов	м2	13,5	2020г.	Пластун С.В.	
12.9	В кабине трансформаторов в маслоприемнике засыпан загрязненный, неочищенный от масла гравий	Выполнить промывку гравия	м3	0,5	2020г.	Пластун С.В.	
13.	<b>Здание КТП-15</b>	<b>Инв. № 1000517-УК</b>			<b>Ввод в г.</b>		
13.1	Коррозия металлического ограждения и стенок КТП	Выполнить окраску металлоконструкций	м2	42,5	2020г.	Пластун С.В.	
14.	<b>Здание ТП-17</b>	<b>Инв. № 517253_46</b>			<b>Ввод в г.</b>		
14.1	Ограждение КТП из сетки Рабица порвано, стойки ограждения погнуты, коррозия металлоконструкций	Выполнить окраску металлоконструкций	м	18	2020г.	Пластун С.В.	
15.	<b>Здание ТП-18</b>	<b>Инв. № 514708-УК</b>			<b>Ввод в 1984 г.</b>		
15.1	Разрушение кирпичной кладки цокольной части стен	Выполнить ремонт кладки	м2	1,5	2020г.	Пластун С.В.	
16.	<b>Здание ТП-22</b>	<b>Инв. № 514700</b>			<b>Ввод в 1941 г.</b>		
16.1	Частично разрушена отмостка, местами проваливается.	Восстановить отмостку, обследование № 70/15 ООО ПТП "Сибэнергочермет".	м3	1,07	2020г.	Пластун С.В.	
16.2	Внутренняя отделка РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ; кабин тр-ров в неудовлетворительном состоянии, следы от протекания кровли, отслаивается штукатурка.	Выполнить окраску стен, потолков	м <sup>2</sup>	265,7	2020г.	Пластун С.В.	
16.3	Металлическая дверь кабины масляного выключателя, кабин трансформаторов в ветхом состоянии, металлические листы погнуты, плохо открываются	Выполнить замену	шт	4	2020г.	Пластун С.В.	
	На створках ворот отсутствуют поддерживающие цепи	Выполнить установку цепи	шт	5	2020г.	Пластун С.В.	



16.4	Частичное разрушение бетонного цоколя по периметру здания.	Выполнить ремонт цоколя.	м2	18	2020г.	Пластун С.В.	
16.5	Трещина кирпичной кладки наружных стен шириной раскрытия до 4см.	Выполнить установку маяков, усиление стен, обследование № 70/15 ООО ПТП "Сибэнергочермет".	м	3	2020г.	Пластун С.В.	
16.6	Не оштукатурены кирпичные вставки внутренних стен.	Выполнить оштукатуривание, окрасить стены	м2	18	2020г.	Пластун С.В.	
16.7	Разломы, трещины бетонного пола в РУ6кВ	Выполнить ремонт пола	м2	16	2020г.	Пластун С.В.	
16.8	Отсутствует пожарная лестница, ограждение кровли	Установить лестницу, ограждение	шт	1	2020г.	Пластун С.В.	
17.	<b>Здание ТП-30</b>	<b>Инв. № 1001604</b>			<b>Ввод в г.</b>		
17.1	Отсутствует антикоррозийное покрытие металлической будки.	Выполнить замену КТП	м2	31,2	2020г.	Пластун С.В.	
17.2	Крыша металлической будки проржавела, наблюдается течь.	Выполнить замену КТП	м2	6,3	2020г.	Пластун С.В.	
17.3	Отсутствует ограждение ТП	Выполнить ограждение	м2	11	2020г.	Пластун С.В.	
18.	<b>Здание ТП-33</b>	<b>Инв. № 22029</b>			<b>Ввод в 1993г.</b>		
18.1	В помещениях РУ6кВ, РУ0,4кВ, кабинах трансформаторов не окрашены бетонные полы, скопление цементной токопроводящей пыли, трещины полов	Выполнить окраску полов	м2	25,3	2020г.	Пластун С.В.	
18.2	В помещениях РУ6кВ, РУ0,4кВ отсутствует окраска металлоконструкций высоковольтных ячеек	Выполнить окраску	шт	8	2020г.	Пластун С.В.	
18.3	В помещении Ру0,4кВ сквозные отверстия в кирпичной кладке наружных стен	Выполнить заделку отверстий	шт	2	2020г.	Пластун С.В.	
18.4	Отсутствует заземление дверей кабин трансформаторов, РУ0,4кВ, РУ6кВ	Выполнить заземление дверей	м	24	2020г.	Пластун С.В.	
18.5	Отсутствует отопление, сырость и влажность внутренних помещений	Установить эл.приборы отопления	шт	4	2020	Пластун С.В.	
19.	<b>Здание ТП-37</b>	<b>Инв. №</b>			<b>Ввод в 1968 г.</b>		



19.1	Ветхое состояние внутренней отделки, следы от протекания кровли, загрязненность стен, потолков.	Выполнить окраску стен, потолков	м2	101,1	2020г.	Пластун С.В.	
19.2	В РУ6кВ намокание кирпичной стены.	Выполнить ремонт стены	м2	11,9	2020г.	Пластун С.В.	
19.3	Трещина кирпичной внутренней стены РУ6кВ шириной раскрытия до 2см.	Выполнить ремонт стены	м	3,5	2020г.	Пластун С.В.	
19.4	Частичное разрушение отмостки.	Восстановить отмостку	м3	2,6	2020г.	Пластун С.В.	
19.5	Разрушены кирпичная стенка карниза, парапета.	Выполнить перекладку стны	м	5	2020г.	Пластун С.В.	
19.6	Течь металлической кровли.	Выполнить замену кровли	м2	32,3	2020г.	Пластун С.В.	
19.7	Частично разрушены ж/б крышки парапетов.	Выполнить замену крышек парапетов	м	11,4	2020г.	Пластун С.В.	
19.8	Отсутствует пожарная лестница, ограждение кровли	Установить лестницу, ограждение	шт	1	2020г.	Пластун С.В.	
20.	<b>Здание ТП-39</b>	<b>Инв. № 1001606</b>			<b>Ввод в 1975 г.</b>		
20.1	Разрушение кирпичной кладки стен в месте прохода кабельного лотка	Выполнить ремонт стены	м2	1,5	2020г.	Пластун С.В.	
20.2	Выпучивание штукатурного слоя на участке замокания наружной стены	Выполнить гидроизоляцию стены	м2	2,7	2020г.	Пластун С.В.	
20.3	Отсутствует козырек над кабельным лотком	Выполнить козырек	шт	1	2020г.	Пластун С.В.	
20.4	Отсутствует отопление, сырость и влажность внутренних помещений	Установить эл.приборы отопления	шт	8	2020	Пластун С.В.	
20.5	Отсутствует заземление дверей кабин трансформаторов, РУ0,4кВ, РУ6кВ	Выполнить заземление дверей	м	8	2020г.	Пластун С.В.	
20.6	В помещениях РУ6кВ, РУ0,4кВ отсутствует окраска металлоконструкций высоковольтных ячеек	Выполнить окраску	шт	10	2020г.	Пластун С.В.	
20.7	В помещениях РУ6кВ, РУ0,4кВ, кабинах трансформаторов не окрашены бетонные полы, скопление цементной токопроводящей пыли, трещины полов	Выполнить окраску полов	м2	26,8	2020г.	Пластун С.В.	
20.8	Расчистка кабельных вводов от веток кустарника и деревьев	Выполнить расчистку	шт	6	2020г.	Пластун С.В.	
21.	<b>Здание ТП-ЦРСД</b>	<b>Инв. № 514718-УК</b>			<b>Ввод в 1989 г.</b>		



21.1	Загрязненность стен, потолков РУ-0,4 кВ; кабин тр-ров , отваливается штукатурка.	Выполнить окраску стен, потолков	м2	153,9	2020г.	Пластун С.В.	
21.2	Течь металлической кровли	Выполнить замену кровли	м²	36,6	2020г.	Пластун С.В.	
21.3	Отсутствует пожарная лестница, ограждение кровли	Установить лестницу, ограждение	шт	1	2020г.	Пластун С.В.	
21.4	Частичное разрушение кирпичной кладки парапетов, отсутствуют отливы парапетов.	Выполнить перекладку парапета, установить отлив, обследование №162/16 000 ПТП "Сибэнергочермет"	м	11,7	2020г.	Пластун С.В.	
21.5	Частичное разрушение отмостки вокруг здания, местами провалы, отмостка отходит от стен на ширину до 5см	Восстановить отмостку, обследование №162/16 000 ПТП "Сибэнергочермет"	м3	3,6	2020г.	Пластун С.В.	
21.6	Частичное выкрошилась кирпичная кладка цокольной части стен глубиной в 1 кирпич.	Выполнить перекладку стены, обследование №162/16 000 ПТП "Сибэнергочермет"	м2	2	2020г.	Пластун С.В.	
21.7	Кирпичная кладка "светится", частично отсутствует цементный раствор, местами кладка выполнена без перевязки швов, вывал кирпичей	Выполнить перекладку цоколя, обследование №162/16 000 ПТП "Сибэнергочермет"	м2	8	2020г.	Пластун С.В.	
21.8	Разрушение ввода кабельного канала	Выполнить ремонт	м	1,5	2020г.	Пластун С.В.	
21.9	В кабельном канале стоит вода.	Выполнить откачку воды, обследование №162/16 000 ПТП "Сибэнергочермет"	постоянно		2020г.	Пластун С.В.	
21.10	Коррозия наружных металлических дверей.	Выполнить окраску	шт	3	2020г.	Пластун С.В.	
22.	Здание КТП-ПКО	Инв. № 1000522			Ввод в г.		
22.1	Повреждения отсутствуют.						
23.	Здание ТП-11	Инв. № 514706-УК			Ввод в 2001 г.		

23.1	В РУ 0,4кВт на плитах покрытия следы от замачивания кровли	Выполнить окраску	м2	3	2020г.	Пластун С.В.	
23.2	В РУ6 кВт отслоение штукатурного слоя на плите покрытия	Выполнить оштукатуривание	м2	0,2	2020г.	Пластун С.В.	
23.3	Отслоение лакокрасочного покрытия дверных откосов	Выполнить окраску откосов	м2	1,5	2020г.	Пластун С.В.	
23.4	Нарушено шарнирное открывание ворот в РУ 6кВт	Выполнить замену ворот	шт	1	2020г.	Пластун С.В.	
23.5	Загрязненность внутренних помещений, отслоение лакокрасочного покрытия стен в камерах ТСН	Выполнить окраску стен, потолков	м2	4	2020г.	Пластун С.В.	
24.	Здание электроподстанции РП-25Б	Инв. № 514695			Ввод в 1975 г.		
24.1	Частичное разрушение бетонного пола.	Выполнить ремонт пола, обследование №2966/13 000 ПТП "Сибэнергочермет"	м <sup>2</sup>	16	2020г.	Грядунов В.А.	
24.2	Зазоры между отмосткой и стеной здания, заполненный растительностью	Восстановить отмостку, обследование №3481/14 000 ПТП "Сибэнергочермет"	м	20	2020г.	Грядунов В.А.	
24.3	Отслоился штукатурный слой бетонного цоколя	Выполнить ремонт цоколя	м2	2,5	2020г.	Грядунов В.А.	
24.4	Коррозия металлической кровли, ограждения, лестницы	Выполнить окраску кровли, металлоконструкций	м2	200	2020г.	Грядунов В.А.	
24.5	Прорастание кустарника на территории здания	Выполнить расчистку, обследование №229.0-63-06 000 "Промбезопасность и Энергоаудит"	м	5	2020г.	Грядунов В.А.	
24.6	Вертикальные сквозные трещины в узлах примыкания наружных кирпичных стен	Выполнить усиление стен, обследование №229.0-63-06 000 "Промбезопасность и Энергоаудит"	м	10,5	2019	Грядунов В.А.	



24.7	Частичное разрушение кирпичной кладки наружной стены	Выполнить ремонт кладки, обследование №229.0-63-06 000 "Промбезопасность и Энергоаудит"	м2	2	2019	Грядунов В.А.	
25.	Здание электроподстанции № 14	Инв. № 514696	Ввод в 1952 г.				
25.1	Кирпичные стенки парапетов разрушены, отливы парапетов отсутствуют.	Выполнить ремонт кладки, обследование №3481/14 000 ПТП "Сибэнергочермет"	м	14	2020г.	Грядунов В.А.	
25.2	Течь мягкой кровли.	Выполнить замену кровли, обследование №3481/14 000 ПТП "Сибэнергочермет"	м2	105	2020г.	Грядунов В.А.	
25.3	Разрушение кирпичной кладки наружных стен, разрушение цокольной части стен.	Выполнить перекладку стен, обследование №3481/14 000 ПТП "Сибэнергочермет"	м2	45	2020г.	Грядунов В.А.	
25.4	Двери запасного выхода ЗРУ 6кВ не открываются.	Заложить кирпичом	шт	1	2020г.	Грядунов В.А.	
25.5	Металлические двери кабин трансформаторов прогнили, металлические листы погнулись.	Выполнить замену	шт	2	2020г.	Грядунов В.А.	
25.6	Отмостка по периметру здания отсутствует.	Восстановить отмостку, обследование №3481/14 000 ПТП "Сибэнергочермет"	м3	4,5	2020г.	Грядунов В.А.	
25.7	Системы отопления, холодного водоснабжения отсутствуют.	Установить эл.конвек	шт	6	2020г.	Грядунов В.А.	
25.8	Разрушение внутренних кирпичных стен, штукатурка отваливается, сырость, грибок на стенах, потолках.	Выполнить оштукатуривание, окраску стен, потолков	м2	297,8	2020г.	Грядунов В.А.	

26.	Здание электроподстанции РП-311	Инв. № 514701-УК			Ввод в 1986 г.		
26.1	Отслоение штукатурного слоя внутренних стен, откосов	Выполнить оштукатуривание	м2	1	2020г.	Грядунов В.А.	
26.2	Отслоение защитного слоя стеновых панелей, замокание цоколя	Выполнить оштукатуривание	м2	12	2020г.	Грядунов В.А.	
26.3	Противопожарная лестница не соответствует ГОСТ 53254-2009, ограждение лестницы погнуто	Выполнить монтаж лестницы по ГОСТ	шт	1	2020г.	Грядунов В.А.	
26.4	Отрыв отмостки от здания, в щелях наблюдается прорастание растительности	Выполнить ремонт отмостки	м	18	2020г.	Грядунов В.А.	
27.	Здание электроподстанции РП-318	Инв. № 514698			Ввод в 1987 г.		
27.1	На территории кустарники, растительность	Выполнить расчистку территории	м2	50	2020г.	Грядунов В.А.	
28.	Здание электроподстанции КП-24	Инв. № 514709-УК			Ввод в 1971 г.		
28.1	Выпучивание кирпичной кладки наружных стен	Выполнить замену кладки, обследование № ООО "АктивПроект"	м2	2	2020г.	Грядунов В.А.	
28.2	Выветривание цементно-песчанного раствора из кирпичной кладки	Оштукатурить стены, обследование № ООО "АктивПроект"	м2	2	2020г.	Грядунов В.А.	
28.3	Прорастание растительности на участке между стеной и отмосткой	Выполнить очистку от растительности, обследование № ООО "АктивПроект"	м	10	2020г.	Грядунов В.А.	
28.4	Трещины в бетонной отмостке	Выполнить ремонт отмостки, обследование № ООО "АктивПроект"	м2	2	2020г.	Грядунов В.А.	
28.5	На территории кустарники, растительность	Выполнить расчистку территории, обследование № ООО "АктивПроект"	м2	66	2020г.	Грядунов В.А.	
29.	Здание электроподстанции № 6	Инв. №514703			Ввод в 1932 г.		
29.1	Стенки кабельного тоннеля покрыты плесенью, на участке выхода кабеля наблюдается разрушение плиты перекрытия, оголение, коррозия арматуры.	Выполнить ремонт			2020г.	Грядунов В.А.	



29.2	Намокание кирпичных наружных стен талыми и дождевыми водами	Выполнить ремонт стены, обследование №3481/14 ООО ПТП "Сибэнергочермет"	м2	100	2020г.	Грядунов В.А.	
29.3	Разрушение штукатурного слоя наружных стен	Выполнить оштукатуривание, окраску стен	м2	100	2020г.	Грядунов В.А.	
29.4	Бетонная площадка запасного выхода с шинной полки РУ 6 кВ разрушается, оголена и корродирует арматура.	Выполнить ремонт	м2	10	2020г.	Грядунов В.А.	
29.5	На створке ворот кабины трансформатора №1 отсутствует поддерживающая цепь	Выполнить установку цепи	шт	1	2020г.	Грядунов В.А.	
29.6	Загрязненность стен, потолков помещения РУ6кВ 1,2 этажи, отслоение штукатурки	Выполнить окраску стен, потолков	м2	801,6	2020г.	Грядунов В.А.	
30.	Здание электроподстанции ОП-3	Инв. № 23096 -ДК			Ввод в 1983 г.		
30.1	Провалилась асфальтобетонная площадка перед подстанцией	Выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия	м2	450	2020г.	Куликов А.Н.	
30.2	Следы от протекания кровли в помещениях диспетчерской, мастерской	Выполнить окраску стен	м2	30	2020г.	Куликов А.Н.	
30.3	Следы от протекания кровли на поверхности наружных стен в районе карнизных плит, разрушение штукатурного слоя кирпичных стен	Выполнить окраску стен	м2	4	2020г.	Куликов А.Н.	
30.4	Повреждение участка изоляции воздуховода	Выполнить ремонт изоляции	м	2	2020г.	Куликов А.Н.	
30.5	Загрязненность стен, потолков в помещении кабинета начальника, раздевалки	Выполнить окраску стен, потолков	м2	250	2020г.	Куликов А.Н.	
31.	Здание электроподстанции ОП-4	Инв. № 22618-ДК			Ввод в 1968 г.		
31.1	Протекание участка кровли	Выполнить ремонт кровли	м2	30	2020г.	Грядунов В.А.	
31.2	Провал (разрушение) бетонного пола в помещении щита управления.	Выполнить ремонт пола, обследование №2966/13 ООО ПТП "Сибэнергочермет"	м2	6,4	2020г.	Грядунов В.А.	



31.3	Загрязненность стен, потолков помещения щитовой, отслоение штукатурки	Выполнить отделочные работы	м2	245,2	2020г.	Грядунов В.А.	
31.4	Трещина во внутренней кирпичной стене щитовой	Выполнить усиление стены	м	4	2020г.	Грядунов В.А.	
31.5	Система отопления в нерабочем состоянии, коррозия, свищи труб в помещении щитовой	Выполнить замену	м	90	2020г.	Грядунов В.А.	
31.6	Ветхое состояние окон, не плотно прилегают, плохо закрываются в помещении щитовой	Выполнить замену окон и дверей	шт	3	2020г.	Грядунов В.А.	
31.7	В РУ6кВ замokание участка внутренней стены, плит покрытия, следы от протекания кровли	Выполнить ремонт стен, плит	м2	10	2020г.	Грядунов В.А.	
31.8	Отслоение окрасочного слоя плит покрытия в помещении РУ6кВ	Выполнить окраску плиты	м2	10	2020г.	Грядунов В.А.	
31.9	Отсутствует отопление в помещении РУ6кВ, нарушение температурно- влажностного режима	Выполнить установку эл.конвекторов	шт	10	2020г.	Грядунов В.А.	
32.	<b>Здание электроподстанции ОП-6</b>		Инв. № 22966-ДК		Ввод в 1981 г.		
32.1	Частичное разрушение цоколя, кирпичной кладки стен, выветривание цементного раствора из кладки	Выполнить ремонт кладки стен	м <sup>2</sup>	1,5	2019	Куликов А.Н.	
32.2	У кровельных карнизов недостаточная ширина, как следствие замokание стеновых панелей	Выполнить водосток с греющим кабелем	м	162	2019	Куликов А.Н.	
32.3	Разрушение наружных межпанельных швов.	Восстановить заполнение швов стеновых панелей	м	231	2020г.	Куликов А.Н.	
32.4	Разрушение защитного слоя стеновых панелей	Выполнить ремонт стен	м2	50	2020г.	Куликов А.Н.	
32.5	Загрязненность стен, потолков внутренних помещений, в кабельном подвале грибок.	Выполнить окраску стен, потолков	м2	200	2020г.	Куликов А.Н.	
32.6	Деревянные двери в мойках отсырели, не закрываются, отслаивается шпон	Выполнить замену дверей	шт	5	2020г.	Куликов А.Н.	
32.7	В мойках частичное протекание трубопроводов горячего водоснабжения	Выполнить замену труб	м	5	2020г.	Куликов А.Н.	
32.8	Коррозия металлоконструкций козырьков проходных вводов 110, 220кВ	Выполнить окраску конструкций	шт	4	2020г.	Куликов А.Н.	
32.9	Забилась ливневая канализация на участке от подстанции до ливневого уличного колодца	Выполнить замену канализационных труб	м	5	2020г.	Куликов А.Н.	



32.10	Протекание трубопроводов системы наружного отопления, коррозия, хомуты, местами отсутствует теплоизоляция	Выполнить ремонт труб отопления	м	225	2020г.	Куликов А.Н.	
32.11	Частично погнуты металлоконструкции ограды, отсутствует антикоррозийное покрытие ограждения территории из сетки рабицы.	Выполнить замену ограждения	м	40	2020г.	Куликов А.Н.	
33.	Здание электроподстанции ОП-9	Инв. № 22966-ДК			Ввод в 1981 г.		
33.1	Трещины, вздутие, протекание мягкой кровли на эл.оборудование, отслоение кровельного покрытия от стен парапета	Выполнить ремонт кровли	м2	376,4	2019	Куликов А.Н.	
33.2	Стыковочные швы наплавляемого кровельного материала негерметичны, местами расходятся	Выполнить ремонт швов	м	3024	2020г.	Куликов А.Н.	
33.3	Примыкание кровли к стенам парапета выполнено без прижимной планки, негерметичное, наплавляемый материал отходит от стены	Выполнить ремонт кровли	м	61	2020г.	Куликов А.Н.	
33.4	У кровельных карнизов недостаточная ширина, как следствие замокание стеновых панелей	Выполнить водосток с греющим кабелем	м	202	2019	Куликов А.Н.	
33.5	Коррозия металлических крышек парапета, ограждения кровли	Выполнить замену крышек парапета	м2	36,6	2020г.	Куликов А.Н.	
33.6	Пожарная лестница не соответствует нормативным требованиям, отсутствует ограждение	Выполнить замену лестницы	шт	1	2020г.	Куликов А.Н.	
33.7	Отсутствует лестница и ограждение козырьков проходных вводов 220кВ	Выполнить монтаж лестниц	шт	2	2019	Куликов А.Н.	
33.8	Разрушение наружных межпанельных швов.	Восстановить заполнение швов стеновых панелей	м	1540	2020г.	Куликов А.Н.	
33.9	Отсутствует заполнение деформационного шва между ОП6 и ОП9	Выполнить ремонт шва	м2	13,2	2020	Куликов А.Н.	
33.10	Повреждено шарнирное открывание ворот ЗРУ 220кВ , коррозия ворот	Выполнить замену ворот	шт	6	2020г.	Куликов А.Н.	
33.11	Коррозия наружных металлических ворот трансформаторов, погнуты листы	Выполнить замену дверей	шт	2	2020г.	Куликов А.Н.	
33.12	Частичное разрушение кирпичной кладки стен	Выполнить ремонт кладки стен	м3	23,1	2019	Куликов А.Н.	
33.13	Недостаточное освещение в приточных камерах П1, П2, по периметру ПС	Выполнить освещение П1,П2, ПС	м	406	2019	Куликов А.Н.	
34.	Здание электроподстанции РП-610	Инв. № 514705-УК			Ввод в 1987 г.		



34.1	Трещины в бетонных полах шириной раскрытия до 5см	Выполнить ремонт полов	м	2	2020г.	Куликов А.Н.	
34.2	На потолках и внутренних стенах следы от протекания кровли при выполнении ремонта (замене кровли)	Выполнить окраску стен, потолков	м2	50	2020г.	Куликов А.Н.	
34.3	Следы от протекания кровли на поверхности наружных стен	Выполнить окраску стен	м2	20	2020г.	Куликов А.Н.	
34.4	Отслоение лакокрасочного покрытия наружных стен, цоколя	Выполнить ремонт стен	м2	10	2020г.	Куликов А.Н.	
35.	<b>Здание электроподстанции № 15</b>	<b>Инв. № 514702 -УК</b>			<b>Ввод в 1958 г.</b>		
35.1	Произрастание растительности вблизи выхода канализационной вентиляции	Выполнить ремонт примыкания, обследование №229.0-63-09 ООО "Промбезопасность и Энергоаудит"	шт	1	2020г.	Грядунов В.А.	
35.2	Отсутствуют крышки парапетов	Установить крышки парапета, обследование №229.0-63-09 ООО "Промбезопасность и Энергоаудит"	м	20	2020г.	Грядунов В.А.	
35.3	Ветхое состояние деревянных окон, коробки сгнили, стекла разбиты.	Выполнить замену окон	шт	3	2020г.	Грядунов В.А.	
35.4	Отсутствует антикоррозийное покрытие металлических дверей, ворот.	Выполнить окраску	шт	7	2020г.	Грядунов В.А.	
35.5	Система отопления в нерабочем состоянии.	Выполнить замену	м	50	2020г.	Грядунов В.А.	
35.6	Разрушение отмостки по периметру здания.	Восстановить отмостку, обследование №3481/14 ООО ПТП "Сибэнергочермет"	м3	4,9	2020г.	Грядунов В.А.	
35.7	Отсутствует антикоррозийное покрытие металлической кровли, течь.	Выполнить ремонт кровли, обследование № 1662-1-ОР ООО ПТП "Сибэнергочермет"	м2	252	2020г.	Грядунов В.А.	



35.8	Наличие на кровли строительного мусора	Очистить кровлю, обследование №229.0-63-09 000 "Промбезопасность и Энергоаудит"			2020г.	Грядунов В.А.	
35.9	Частичное разрушение кирпичной кладки наружных стен.	Выполнить ремонт кладки, обследование №3481/14 000 ПТП "Сибэнергочермет"	м2	30	2020г.	Грядунов В.А.	
35.10	Вертикальные раскрытые трещины по растворным швам и кирпичам кладки	Выполнить усиление стен, обследование №229.0-63-09 000 "Промбезопасность и Энергоаудит"	м	10	2020г.	Грядунов В.А.	
35.11	Антикоррозийное покрытие пожарной лестницы запасного выхода отсутствует.	Выполнить окраску	шт	1	2020г.	Грядунов В.А.	
35.12	Частичное разрушение кирпичных карнизов, возможно обрушение кирпичного карниза со стороны ЭСПЦ-1.	Выполнить ремонт, обследование №3481/14 000 ПТП "Сибэнергочермет"	м	10	2020г.	Грядунов В.А.	
35.13	Загрязненность стен, потолков внутренних помещений, отслаивание штукатурки.	Выполнить окраску стен, потолков, обследование №3481/14 000 ПТП "Сибэнергочермет"	м <sup>2</sup>	490	2020г.	Грядунов В.А.	
35.14	Требуется окраска металлических конструкций торцевой кран-балки со стороны ЭСПЦ-1.	Выполнить окраску			2020г.	Грядунов В.А.	
36.	Здание электроподстанции № 9	Инв. № 514710			Ввод в 1934 г.		
36.1	Течь металлической кровли РУ6кВ.	Выполнить замену, обследование №3481/14 000 ПТП "Сибэнергочермет"	м2	148,5	2020г.	Грядунов В.А.	
36.2	Антикоррозийное покрытие металлической кровли РУ0,4кВ отсутствует.	Выполнить окраску	м2	123,2	2020г.	Грядунов В.А.	

36.3	Металлические свесы кровли погнуты, не окрашены.	Выполнить замену свесов	м	71	2020г.	Грядунов В.А.	
36.4	Разрушение отмостки по периметру здания.	Восстановить отмостку, обследование №3481/14 000 ПТП "Сибэнергочермет"	м2	63	2020г.	Грядунов В.А.	
36.5	Затекание талых вод во внутренние помещения подстанции	Поднять уровень пола	м2	10	2020г.	Грядунов В.А.	
36.6	Частичное разрушение жб крыльца, выкрашивается бетон.	Выполнить ремонт	м3	3,6	2020г.	Грядунов В.А.	
36.7	Частичное разрушение цокольной части кирпичных стен.	Выполнить ремонт, обследование №3481/14 000 ПТП "Сибэнергочермет"	м2	1,5	2020г.	Грядунов В.А.	
36.8	Разрушение конструкции ж/б козырьков, трещины в мягкой кровли, разрастание растений.	Выполнить ремонт, обследование №3481/14000 ПТП "Сибэнергочермет"	м2	38	2020г.	Грядунов В.А.	
36.9	Локальные участки с разрушением окрасочного слоя и штукатурного слоя наружных стен	Выполнить окраску стен, обследование №229.0-63-10 000 "Промбезопасность и Энергоаудит"	м2	20	2020г.	Грядунов В.А.	
36.10	Коррозия трубопроводов системы отопления, хомуты.	Выполнить замену труб	м.п.	57	2020г.	Грядунов В.А.	
36.11	Ветхое состояние дверей и окон, деревянные коробки сгнили, выпадение стекол.	Выполнить замену	м2	33	2020г.	Грядунов В.А.	
36.12	Коррозия металлических дверей	Выполнить окраску	шт	18	2020г.	Грядунов В.А.	
36.13	Загрязненность стен, потолков внутренних помещений.	Выполнить окраску стен, потолков	м2	991	2020г.	Грядунов В.А.	
36.14	Недостаточное освещение внутренних помещений.	Восстановить освещение	м	150	2020г.	Грядунов В.А.	
37.	Здание электроподстанция РП-3411	Инв. № 514711-УК			Ввод в 2000 г.		
37.1	Протекание кровли в помещении РубкВ по примыканию к пристроенному зданию	Выполнить ремонт участка кровли	м	12	2020г.	Грядунов В.А.	



37.2	В помещении РУ0,4кВ, РУ6кВ на плите покрытия, стенах наблюдаются следы от протекания кровли.	Выполнить окраску стен, потолка	м2	20	2020г.	Грядунов В.А.	
37.3	Частичное разрушение окрасочного слоя стен, потолков	Выполнить ремонт	м2	10	2020г.	Грядунов В.А.	
37.4	Частичное разрушение защитного слоя стеновых панелей, кирпичных вставок	Выполнить оштукатуривание стен	м2	10	2020г.	Грядунов В.А.	
37.5	Частичное разрушение цокольной части стеновых плит, выкрашивается кирпич на глубину в 1/2 кирпича	Выполнить оштукатуривание цоколя	м2	3,3	2020г.	Грядунов В.А.	
37.6	Наметание снега и невозможность открывания дверей запасного выхода в зимнее время по причине очистки проезжей части дороги	Выполнить ограждение участка здания	м	15	2020г.	Грядунов В.А.	
38.	Здание электроподстанции ПС№1	Инв. № 514699-ДК			Ввод в 1931г.		
38.1	Коррозия металлических дверей	Выполнить окраску дверей	шт	11	2020г.	Грядунов В.А.	
38.2	Выпадение стекол из оконных блоков	Выполнить замену окон	шт	3	2020г.	Грядунов В.А.	
38.3	Разрушение кирпичной кладки наружных стен	Выполнить ремонт стен	м2	18	2020г.	Грядунов В.А.	
38.4	Частичное разрушение отмостки, трещины	Выполнить ремонт отмости	м2	10	2020г.	Грядунов В.А.	
38.5	Отсутствие отопления	Установить эл.отопление	шт	10	2020г.	Грядунов В.А.	
38.6	Течь кровли в месте стыка Ру6кВ и бытовых помещений	Выполнить ремонт кровли	м2	10	2020г.	Грядунов В.А.	
38.7	Вздутие штукатурного слоя, отслоение краски стен, следы от протекания кровли	Выполнить окраску стен, потолков	м2	1400	2020г.	Грядунов В.А.	
39.	Здание ТП23	Инв. № 28690-ДК			Ввод в 1994г.		
39.1	Повреждения отсутствуют.						
40.	Здание ТП23А	Инв. № 513761			Ввод в 2000г.		
40.1	На створках ворот отсутствуют поддерживающие цепи	Выполнить установку цепи	шт	4	2020г.	Пластун С.В.	
41.	Здание электроподстанции 35/6 кВ "Казская"	Инв. № 31498			Ввод в 2012 г.		
41.1	Коррозия секций ограждения	Выполнить окраску ограды			2020г.	Шитков С.Г.	



41.2	Трещина в оголовке фундамента портала 2-й секции	Выполнить ремонт, обследование №175/16 ООО ПТП "Сибэнергочермет"	шт	1	2020г.	Шитков С.Г.	
42.	<b>Здание электроподстанции 110/6 кВ "Казская"</b>	<b>Инв. № 15382</b>			<b>Ввод в 1986 г.</b>		
42.1	Антикоррозийное покрытие металлического фронтона отсутствует.	Выполнить окраску фронтона	м2	30	2020г.	Шитков С.Г.	
42.2	Частичное разрушение бетонного цоколя.	Выполнить ремонт цоколя	м2	76	2020г.	Шитков С.Г.	
42.3	Коррозия пожарной лестницы, несоответствие ГОСТ	Окрасить лестницу	шт	1	2020г.	Шитков С.Г.	
42.5	Жб столбы ограды заваливаются, ограждение из сетки рабицы порвано, металлоконструкции ограждения погнуты.	Выполнить замену ограды	м	320	2020г.	Шитков С.Г.	
42.6	Частичное разрушение жб кабельных лотков	Выполнить ремонт	шт	259	2020г.	Шитков С.Г.	
42.7	Очаговые повреждения блоков ограждения маслоприемников трансформаторов Т1,Т2, фундаментов стоек масляного выключателя, не заделаны швы между блоками	Выполнить ремонт ограждения, обследование №178/16 ООО ПТП "Сибэнергочермет"	шт	2	2020г.	Шитков С.Г.	
42.8	Коррозия металлоконструкций порталов	Выполнить окраску м/к	шт	7	2020г.	Шитков С.Г.	
42.9	Недостаточный размер козырька над шинным мостом 6кВ 1-го трансформатора, от снеговой нагрузки загибаются шпильки на трансформаторе	Выполнить навес над шинным мостом	шт	1	2020г.	Шитков С.Г.	
43.	<b>Здание электроподстанции 110/35/6 кВ "Таштагольская"</b>	<b>Инв.№ Ц0025877 УК Евразруда</b>			<b>Ввод в 1984 г.</b>		
43.1	Коррозия металлоконструкций существующего навеса	Выполнить окраску навеса	м2	386,5	2019г.	Летягин А.А.	
43.2	Отмостка вокруг здания разрушена, местами отсутствует.	Восстановить отмостку, обследование №3512/14 ООО ПТП "Сибэнергочермет"	м2	208,5	2019г.	Летягин А.А.	



43.3	Вертикальные раскрытые трещины по растворным швам и кирпичам кладки	Выполнить усиление стен, обследование №229.0-63-11 000 "Промбезопасность и Энергоаудит"	м	50,4	2019г.	Летягин А.А.	
43.4	Разрушение кирпичной кладки наружных стен на глубину в 1/2 кирпича	Выполнить ремонт стен, №229.0-63-11 000 "Промбезопасность и Энергоаудит"	м2	1,3	2019г.	Летягин А.А.	
43.5	Отслоилась краска, местами штукатурный слой цокольной части здания	Выполнить ремонт цоколя	м3	7,5	2019г.	Летягин А.А.	
43.6	Отсутствует огнестойкая защита деревянных конструкций	Выполнить огнестойкое покрытие, №229.0-63-11 000 "Промбезопасность и Энергоаудит"	м2	151	2019г.	Летягин А.А.	
43.7	Деревянная обшивка фронтонов сгнила	Выполнить обшивку профнастилом	м2	151	2019г.	Летягин А.А.	
43.8	Наружные деревянные двери, ворота в неудовлетворительном состоянии, коробки, обналичники, пороги сгнили, обрамление из металлического листа погнуто.	Выполнить замену дверей, ворот	шт	10	2019г.	Летягин А.А.	
43.9	В каб.реакторах, ТСН не окрашены бетонные полы, скопление цементной токопроводящей пыли	Выполнить окраску полов	м2	91	2019г.	Летягин А.А.	
43.10	Фундаменты порталов, разъединителей частично разрушены	Выполнить ремонт фундаментов, обследование №165/16 000 ПТП "Сибэнергочермет"	шт	173	2020г.	Летягин А.А.	
43.11	Жб столбы ограды заваливаются, частично разрушены, ограждение из сетки рабицы порвано, металлоконструкции ограждения погнуты, жб панели забора разрушены, оголена арматура.	Выполнить замену ограждения	м	403	2019г.	Летягин А.А.	
43.12	Недостаточное освещение ОРУ 110/35кВ	Выполнить замену освещения	м	365	2019г.	Летягин А.А.	

44.	Здание электроподстанции 110/6 кВ "Хвостохранилище"	Инв. №			Ввод в 1992 г.		
44.1	Ветхое состояние деревянных окон.	Выполнить замену окон	м2	5,6	2020г.	Сафонов А.Г.	
44.2	Загрязненность стен, потолков внутренних помещений, отваливается штукатурка, следы протекания кровли.	Выполнить окраску стен, потолков	м2	840	2020г.	Сафонов А.Г.	
44.3	В помещении кислотной отсутствует холодная вода	Выполнить прокладку трубопроводов холодного водоснабжения	м	20	2020г.	Сафонов А.Г.	
44.4	Отсутствует помещение приема пищи для персонала	Определить помещение для приема пищи	шт	1	2020г.	Сафонов А.Г.	
44.5	Отсутствуют сети канализации, холодного и горячего водопровода	Выполнить прокладку трубопроводов водоснабжения и канализации	м	50	2020г.	Сафонов А.Г.	
44.6	Сквозное замокание стен в щитовой	Выполнить гидроизоляцию стен, отмостку	м2	2	2020г.	Сафонов А.Г.	
44.7	Полы в коридоре ниже уровня отметки земли, затекание талых вод в здание	Поднять уровень пола			2020г.	Сафонов А.Г.	
44.8	Отмостка по периметру здания разрушена или отсутствует.	Восстановить отмостку	м.п.	108	2020г.	Сафонов А.Г.	
44.9	Разрушение защитного слоя цокольной части стеновых панелей, оголение арматуры,	Выполнить ремонт цоколя.	м2	3	2020г.	Сафонов А.Г.	
44.10	Площадка со стороны входа в здание, камер ТСН провалилась, скапливаются дождевые, талые воды.	Выполнить асфальтобетонное покрытие	м2	60	2020г.	Сафонов А.Г.	
44.11	Частично разрушена герметизация межпанельных стеновых швов.	Выполнить ремонт швов	м.п.	15	2020г.	Сафонов А.Г.	
44.12	Намерзание наледи на стенах из-за отсутствия герметизации швов	Выполнить ремонт швов	м	8	2020г.	Сафонов А.Г.	
44.13	Металлические двери запасного выхода, ЗРУ 6кВ не открывается по причине просадки пола	Выполнить замену дверей	шт	2	2020г.	Сафонов А.Г.	



44.14	Пожарная лестница выполнена не по ГОСТ	Выполнить ограждение лестницы	шт	1	2020г.	Сафонов А.Г.	
44.15	Ж/б панели и столбы ограждения частично разрушены, металлическая сетка местами порвана, м/к погнуты.	Выполнить ремонт ограды	м	250	2020г.	Сафонов А.Г.	
44.16	Антикоррозийное покрытие порталов, вышек и мачт отсутствует.	Выполнить окраску м/к	м2	1500	2020г.	Сафонов А.Г.	
44.17	Оголовки фундаментов порталов 1-й, 2-й секций, мачт освещения, фундаментов выключателей засыпаны грунтом	Выполнить очистку, обследование №159/16 000 ПТП "Сибэнергочермет"	шт	20	2020г.	Сафонов А.Г.	
45.	Здание электроподстанции 110/6 кВ "Обогащательная"	Инв. № 62			Ввод в 2008 г.		
45.1	Разрушение и выпадение кирпичей из кирпичной кладки стены в венткамере из-за течи в кровли.	Выполнить ремонт кладки	м2	7,5	2018г.	Сафонов А.Г.	
45.2	Проедание участков кровли	Выполнить ремонт кровли	м2	20	2020г.	Сафонов А.Г.	
45.3	Парапетные отливы из оцинкованного железа частично корродируют.	Выполнить окраску отливов	м2	119	2020г.	Сафонов А.Г.	
45.4	Межпанельные швы частично разрушены, в щитовой сквозные щели в швах.	Выполнить ремонт швов	м	764	2020г.	Сафонов А.Г.	
45.5	Отсутствует ограждение пожарной лестницы.	Выполнить ограждение лестницы	шт	1	2020г.	Сафонов А.Г.	
45.6	Разрушение внутренних межплитных швов.	Выполнить ремонт швов	м	66	2020г.	Сафонов А.Г.	
45.7	Замокание внутренних стен, потолков в щитовой, в ЗРУ10кВ, вспомогательных помещениях от протекания кровли	Выполнить ремонт стен, потолков	м2	18,5	2020г.	Сафонов А.Г.	
45.8	Замокание внутренних стен через разрушенные швы	Выполнить ремонт стен	м2	1	2020г.	Сафонов А.Г.	
45.9	Загрязненность стен, потолков внутренних помещений (щитовой, служебном помещении, вспомогательных помещениях, кабинете начальника, коридоры 1,2 этажей), следы протекания кровли, отваливается штукатурка, не оштукатурены и не окрашены участки стен в местах снятия трубопроводов парового отопления	Выполнить окраску стен, потолков	м2	710,6	2020г.	Сафонов А.Г.	
45.10	В кабинете начальника выгнут металлический каркас потолка Армстронг, плиты поломаны	Выполнить ремонт потолка Армстронг	м2	22,4	2020г.	Сафонов А.Г.	



45.11	В кабинете начальника порван линолеум	Выполнить замену линолеума	м2	22,4	2020г.	Сафонов А.Г.	
45.12	Трещины во внутренних стенах шириной раскрытия до 1см	Выполнить усиление стен	м	2,5	2020г.	Сафонов А.Г.	
45.13	В кабельном подвале не окрашены бетонные полы, скопление цементной токопроводящей пыли, трещины полов шириной раскрытия до 1см	Выполнить окраску полов	м2	600	2020г.	Сафонов А.Г.	
45.14	В кабельном подвале стерты границы сигнальной разметки безопасной зоны	Восстановить сигнальную разметку	м	100	2020г.	Сафонов А.Г.	
45.15	Коррозия металлических решеток на окнах	Выполнить окраску мк решеток	шт	13	2020г.	Сафонов А.Г.	
45.16	Коррозия металлических входных дверей, ворот камер реакторов, ТСН, венткамер	Выполнить окраску, герметизацию двери	шт	8	2020г.	Сафонов А.Г.	
45.17	Коррозия металлической площадки и лестницы на 2 этаж, отшелушивание лакокрасочного покрытия	Выполнить окраску металлоконструкций	шт	1	2020г.	Сафонов А.Г.	
45.18	Скол жб стены с оголением арматуры	Восстановить защитный слой	м2	1	2020г.	Сафонов А.Г.	
45.19	Трещины, частичное разрушение жб ограждения маслоприемной ямы	Выполнить подливку бетона	м2	20	2020г.	Сафонов А.Г.	
45.20	Металлоконструкции ворот погнуты, недостаточное крепление ворот к жб столбу, сколы и разрушение бетонного столба	Ремонт мк ворот	шт	1	2020г.	Сафонов А.Г.	
45.21	Местами отсутствуют или погнуты металлоконструкции по периметру ограждения	Восстановить мк ограждения	м	198	2020г.	Сафонов А.Г.	
45.15	Смещено жб кольцо колодца, отсутствует засыпка колодца	Выполнить планировку	шт	1	2020г.	Сафонов А.Г.	
46.	Здание электроподстанции 110/6 кВ "Шерегеш-1"	Инв. № Ц0018484			Ввод в 1969г.		
46.1	В кабинках реакторов частично разрушена кирпичная кладка карниза.	Выполнить перекладку	м	41	2020г.	Голышев Е.В.	
46.2	Трещина наружной кирпичной стены шириной раскрытия до 7см.	Выполнить перекладку	м	2	2020г.	Голышев Е.В.	
46.3	Антикоррозийное покрытие пожарной лестницы отсутствует.	Выполнить окраску	м2	1,7	2020г.	Голышев Е.В.	



46.4	Частичное разрушение цокольной части кирпичных стен.	Выполнить перекладку	м2	19	2020г.	Голышев Е.В.	
46.5	Частичное разрушение кирпичной кладки наружных стен вентшахты.	Выполнить перекладку	м2	4,5	2020г.	Голышев Е.В.	
46.6	Над изоляторами выкрашивается, выпадывает кирпичная кладка	Выполнить перекладку	м2	5,5	2020г.	Голышев Е.В.	
46.7	Частично разрушена отмостка, частично отсутствует.	Восстановить отмостку	м3	3,5	2020г.	Голышев Е.В.	
46.8	Отсутствует заполнение деформационного шва между пристройкой (мастерской) и зданием подстанции.	Выполнить герметизацию шва	м	5,7	2020г.	Голышев Е.В.	
46.9	Загрязненность стен, потолков помещения ЗРУ 6кВ, отваливается штукатурка, потолок, фермы в копоти от пожара.	Выполнить окраску стен, потолков	м2	779	2020г.	Голышев Е.В.	
46.10	Отсутствует хоз-питьевой водопровод, канализация.	Выполнить водопровод.	шт	1	2020г.	Голышев Е.В.	
47.	Здание электроподстанции 110/6 кВ "Шерегеш-1" (модульное здание)	Инв. № 000041085			Ввод в 2014г.		
47.1	Повреждения отсутствуют.						
48.	ОРУ-110 кВ здания ПС "Шерегеш-1"	Инв. № Ц0018503			Ввод в 2014г.		
48,1	Повреждения отсутствуют.						
49.	Здание электроподстанции 35/6 кВ "Шерегеш-3"	Инв. № Ц0018486			Ввод в 1986г.		
49.1	Течь металлической кровли	Выполнить замену кровли	м2	811	2020г.	Голышев Е.В.	
49.2	Отсутствует металлический навес перед зданием (60м)	Выполнить навес	т	12,6	2020г.	Голышев Е.В.	
49.3	Замачивание и частичное разрушение цокольной части кирпичных стен в 1/2 кирпича.	Выполнить перекладку	м2	124,8	2020г.	Голышев Е.В.	
49.4	Частичное разрушение кирпичного карниза.	Выполнить перекладку	м	4	2020г.	Голышев Е.В.	
49.5	Провалы, трещины, частичное разрушение бетонной отмостки, отрыв от здания	Выполнить ремонт отмостки	м2	9,6	2020г.	Голышев Е.В.	
49.6	Антикоррозийное покрытие пожарной лестницы на чердак отсутствует, лестница выполнена не по ГОСТ	Выполнить окраску	шт	1	2020г.	Голышев Е.В.	
49.7	Отсутствует пожарная лестница на кровлю	Выполнить монтаж лестницы по ГОСТ	шт	1	2020г.	Голышев Е.В.	
49.8	Отсутствует герметизация ворот запасного выхода в ЗРУ 6кВ, сквозная щель по периметру ворот до 5см.	Выполнить замену ворот	шт	1	2020г.	Голышев Е.В.	



49.9	Деревянные коробки внутренних дверей сгнили, полотно рассыхается	Выполнить замену дверей	шт	9	2020г.	Голышев Е.В.	
49.10	Загрязненность стен, потолков коридора, мастерской. В санузле выпадывает плитка	Выполнить окраску стен, потолков	м2	1250	2020г.	Голышев Е.В.	
49.11	Эл.котел в нерабочем состоянии	Выполнить замену	шт	1	2020г.	Голышев Е.В.	
49.12	Неудовлетворительное состояние канализационных труб	Выполнить замену	м	8,5	2020г.	Голышев Е.В.	
49.13	Отсутствует холодная вода в помещении душевой	Выполнить монтаж ХВ	м	23	2020г.	Голышев Е.В.	
49.14	Отсутствует узел учета холодного водопровода	Выполнить установку узла ХВ с обвязкой	шт	1	2020г.	Голышев Е.В.	
49.15	Отсутствует защитное покрытие монтажной пены по периметру оконных блоков.	Выполнить оштукатуривание	шт	4	2020г.	Голышев Е.В.	
49.16	Отсутствуют оконные отливы	Выполнить установку отливов	шт	3	2020г.	Голышев Е.В.	
49.17	Местами в швах кирпичной кладки наружных стен отсутствует раствор - кладка "светится".	Выполнить перекладку стен	м2	21,2	2020г.	Голышев Е.В.	
50.	<b>ОРУ-110 кВ здания ПС "Шерегеш-3"</b>	<b>Инв. № 18486</b>			<b>Ввод в 1986г.</b>		
50.1	Жб столбы ограды заваливаются, частично разрушены, ограждение из сетки рабицы порвано, металлоконструкции ограждения погнуты, жб панели забора разрушены, оголена арматура.	Выполнить замену ограждения	м	320	2019	Голышев Е.В.	
50.2	Створки ворот просели, наблюдается перекос	Выполнить замену ворот	шт	1	2019	Голышев Е.В.	
50.3	Частичное разрушение фундаментов под оборудование (порталы), стенок маслоприемных ям, стенок кабельных каналов, отсутствует гидроизоляция жб конструкций	Выполнить ремонт фундаментов, гидроизоляцию	м2	128,4	2020г.	Голышев Е.В.	
51.	<b>Здание электроподстанции 110/6 кВ "Зеленая"</b>	<b>Инв. № 000031495_1</b>			<b>Ввод 2008г.</b>		
51.1	В служебном помещении, в щитовой протекает кровля из сэндвич-панелей	Выполнить герметизацию стыков	м	56	2020г.	Голышев Е.В.	
51.2	Негерметичное соединение кровельных фальцев, недостаточный нахлест профлистов	Выполнить гидроизоляцию	м	56	2020г.	Голышев Е.В.	
51.3	Отсутствует лестница на кровлю	Выполнить установку лестницы	шт	1	2020г.	Голышев Е.В.	



51.4	Коррозия металлоконструкций ОРУ-35кВ, ОРУ-110кВ (порталы, мачты)	Выполнить окраску	м2	1426	2020г.	Голышев Е.В.	
51.5	Разрушение бетонных фундаментов мачт освещения, фундаментов порталов, стенок маслоприемной ямы	Выполнить ремонт фундаментов	шт	8	2020г.	Голышев Е.В.	
51.6	Отсутствует гидроизоляция жб фундаментов под оборудование	Выполнить гидроизоляцию фундаментов	м2	700,8	2020г.	Голышев Е.В.	
51.7	Отсутствуют крышки маслоприемных колодцев	Установить крышки на колодцы	шт	2	2020г.	Голышев Е.В.	
51.8	Просели и погнулись ворота ограждений	Выполнить замену ворот	шт	2	2020г.	Голышев Е.В.	
51.9	Частичное разрушение фундаментов здания	Выполнить подливку бетоном	шт	5	2020г.	Голышев Е.В.	

Подписи:  
Председателя комиссии:

Долгих А.Е.  
Терентьев В.А.  
Якунин М.Ю.  
Пластун С.В.  
Грядунов В.А.  
Куликов А.Н.  
Сафонов А.Н.  
Летягин А.А.  
Шитков С.Г.  
Голышев Е.В.  
Курлыков А.А.  
Левшенкова А.Е.