



Утверждаю:

Заместитель директора филиала по сетям

 А.А. Киселев
« 16 »  2023г.

А К Т

Технического состояния ВЛ

1. Состав комиссии:

Пестриков С.В. – зам. главного инженера по электроснабжению МУП Горэнерго
председатель комиссии;
Муравьев С.П. – начальник ЦСиП МУП Горэнерго – член комиссии;
Герасимов Д.И. – старший мастер – член комиссии;.

2. Дата и время проведения осмотра: «16 января 2023г.»

3. Место проведения осмотра: ВЛ-6 кВ фидера 24 ПС-16

4. Причина осмотра: Внеплановый осмотр с целью определения состояния ВЛ.

5. Условие проведения осмотра: Температура окружающего воздуха - 15°C, переменная облачность, без осадков.

6. Результат осмотра: В результате осмотра ВЛ-6 кВ выявлены отклонения по вертикальной оси опор в пролетах оп.85 - оп.117, связанными с разрушением деревянной структуры тела опор. Железобетонные приставки опор имеют оголенные части арматуры, разрушение бетонного слоя. Расстояние от провода до поверхности земли составляет менее 6 м, что не соответствует требованиям ПУЭ. Опорно-стержневые изоляторы имеют сколы юбок изолятора. Нарушена целостность алюминиевых проводников провода.

7. Заключение комиссии: требуется проведение реконструкции ВЛ-6 кВ.

Акт подписали:

Председатель комиссии:

С.В. Пестриков 

Члены комиссии:

С.П. Муравьев 

Д.В. Герасимов